



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	๓๘	๑๗,๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๔	๓,๙๕๙,๐๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว	๓๐	๑๗,๙๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๐	๕,๓๘๑,๒๕๗.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	๑๗	๓,๕๖๐,๘๕๐.๐๐	๑๒	๔๒๕,๒๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๗๘,๐๐๐.๐๐
๕. บัญชีครุภัณฑ์	๘	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๘	๑๓๘,๙๓๐.๐๐
รวม	๙๔	๓๘,๘๐๔,๘๕๐.๐๐	๕๕	๙,๙๘๒,๓๘๗.๐๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ โดยสรุปได้ดังนี้

- จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน ๙๔ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕๕ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๑ ของเทศบัญญัติ

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยสรุปได้ดังนี้

- งบประมาณตามเทศบัญญัติ จำนวน ๓๘,๘๐๔,๘๕๐ บาท
- งบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน ๙,๙๘๒,๓๘๗ บาท
- คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๒ ของงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน	จำนวนโครงการดำเนินการแล้ว	จำนวนโครงการไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน				
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๐	๑	-สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๗	๒๔	๑๓	-กองช่าง
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	
รวม	๓๘	๒๔	๑๔	
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณี การค้า และการท่องเที่ยว				
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๕	๐	๕	-สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานการสาธารณสุข	๔	๒	๒	-กอง
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๐	๔	สวัสดิการ
๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓	๑	๒	สังคม
๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๘	๓	๕	-กอง
๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๐	๑	การศึกษา
แผนงานงบบกลาง	๕	๔	๑	
รวม	๓๐	๑๐	๒๐	
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ				
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๒	๓	-สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๑๒	๑๐	๒	-กองคลัง -กอง การศึกษา
รวม	๑๗	๑๒	๕	
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๑	๐	-สำนักปลัด
รวม	๑	๑	๐	
บัญชีครุภัณฑ์	รวม	๘	๘	๐
รวมทั้งสิ้น	๙๔	๕๕	๓๙	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์(ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)	20,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 (เส้นจากแยกนา นายบุญส่ง-นางจันทร์ธง ใจดี)	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 464 ตร.ม.	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	300,000	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 (เส้นไปฝายน้ำล้น)	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 464 ตร.ม.	308,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	308,000	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำบลท่า หมู่ที่ 12 ช่างบ้านพอสัมย์ ไตรยสุทธิ์	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.	80,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	80,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 15 (เส้นบ้านน้ำคำน้อย หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 588 ตร.ม.	457,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	457,000	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ 1 (เส้นไปนาพอสวิงศรีแก้ว)	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 227.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 908 ตร.ม.	587,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	587,000	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (เส้นนางราตรี)	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	458,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	458,000	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3 เส้นบ้านสิงห์-ถนนเลียงเมือง (นาผู้ใหญ่บ้าน)	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม.	470,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	470,000	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางคำเกือทองชุม บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 78 ตร.ม.	52,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	52,000	กองช่าง
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านยายหนูเพียร ถึงบ้าน นางจันทร์ หอม บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 4	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 294 ตร.ม.	197,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	197,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
10	ก่อสร้างถนนพร้อม ลงลูกรัง ซอยบ้าน นางอำไพ จันทร เหลือง ดอนหัวหมู หมู่ที่ 13	ผิวจราจรลูกรังปรับ เกลี่ยแต่งกว้าง 3 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.งานดินถมปรับ เกลี่ยแต่ง ขนาด 3 ม. ยาว 220 ม.หนา 0.20 ม.	59,000	ดำเนินการแล้ว	59,000	0	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นบ้านดอนหัวหมู หมู่ที่ 13 ไปวัดป่า น้ำค่าน้อย	ผิวจราจรลูกรังปรับ เกลี่ยแต่งกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.	90,000	ดำเนินการแล้ว	90,000	0	กองช่าง
12	ก่อสร้างบ่อพักและ วางท่อระบายน้ำ เส้นข้างวัด บ้าน ตบเต่า หมู่ที่ 12	ท่อ 0.60 ม. จำนวน 27 ม. บ่อพัก 5 บ่อ	96,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	96,000	กองช่าง
13	ก่อสร้างผนังกันดิน บ้านห้องพอก หมู่ที่ 6 (เส้นถนนสายห้อง พอกลงไปห้วย	ขนาดหนา 0.15 ม. ยาว 50 ม. ลึก 1.15 ม.	126,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	126,000	กองช่าง
14	บุกเบิกถนนดิน พร้อมลงลูกรัง บ้าน ตบเต่า หมู่ที่ 11 (เส้นหนองตบเต่า)	ผิวจราจรลูกรังปรับ เกลี่ยแต่ง ขนาด 2.8 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อย กว่า 392 ตร.ม. งาน ดินถมคันทางปรับ เกลี่ยแต่ง ขนาด 3 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.20 ม.	36,000	ดำเนินการแล้ว	36,000	0	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
15	ปรับปรุงคลองระบายน้ำบ้านห้องข่า หมู่ที่ 14	คลอง ขนาดกว้าง 0.60 ม.(ปากใน 0.40 ม.) ลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 ม. ยาว 16 ม. จำนวน 2 จุด	105,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	105,000	กองช่าง
16	ปรับปรุงถนน คสล. โดยปูแอสฟัลติก บ้านน้ำค้ำน้อย หมู่ที่ 15 (เส้นหน้าวัดน้ำค้ำน้อย-ถนนวาริราชเดช-หนองซอน)	ปูแอสฟัลติก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 281 ม. หน้า 0.04 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,405 ตร.ม.	540,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	540,000	กองช่าง
17	ปรับปรุงถนน คสล. โดยปูแอสฟัลติก บ้านห้องข่า หมู่ที่ 14 (แยกศาลากลางบ้าน - วัดโพธิ์)	ช่วงที่ 1 ปูแอสฟัลติก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 105 ม. หน้า 0.04 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ปูแอสฟัลติก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 210 ม. หน้า 0.04 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.	566,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	566,000	กองช่าง
18	ปรับปรุงถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ยกกระดืบ) บ้านน้ำค้ำน้อย หมู่ที่ 2 (คุ้มตะวันยอแสง)	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.	639,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	639,000	กองช่าง
19	ปรับปรุงถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดับเต่า หมู่ที่ 12 (เส้นบ้านยายทองอ่อน เสน่หา)	กว้าง 2.5 เมตร ยาว 92 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 230 ตร.ม.	158,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	158,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
20	ปรับปรุงถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 8 (เส้นบ้านพ่อพรชัย-บ้านพอกบ)	กว้าง 3 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 219 ตร.ม.	151,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	151,000	กองช่าง
21	ปรับปรุงถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสือตาย หมู่ที่ 7 (เส้นแยกบ้านนายลือ-หน้าวัดหนองเสือตาย)	กว้าง 4 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม.	208,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	208,000	กองช่าง
22	ปรับปรุงถนนถนนลูกรัง บ้านดับเต่า หมู่ที่ 11 (เส้นหนองนาเทิง-รอบดอน)	ผิวจราจรลูกรังปรับเฉลี่ยแต่งกว้าง 3.5 ม. ยาว 1000 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3500 ตร.ม.	273,000	ดำเนินการแล้ว	273,000	0	กองช่าง
23	ปรับปรุงถนน คสล. โดยปูแอสฟัลติก บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 (เส้นข้างวัดไปถนนรพช.)	กว้าง 4 เมตร ยาว 455 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1820 ตร.ม.	706,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	706,000	กองช่าง
24	ปรับปรุงถนน คสล. โดยปูแอสฟัลติก บ้านดับเต่า หมู่ที่ 11 (เส้นบ้านพ่อสุบรรณ นุตภิบาล -แยกบ้านนางพร้อม)	กว้าง 4 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1640 ตร.ม.	636,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	636,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
25	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	ประตูกว้าง 5 เมตร สูง 1.5 เมตร รั้วยาว 192 ม. สูง 1.5 ม.	300,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	300,000	กองการศึกษา
26	ก่อสร้างคลองระบายน้ำและธนาคารน้ำใต้ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	คลอง ขนาดกว้าง 0.60 ม.(ปากใน 0.40 ม.) ลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 ม. ยาว 47 ม.	123,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	123,000	กองการศึกษา
27	ปรับปรุงพื้นโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 43.28 ตร.ม. หนา 0.15 ม.	24,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	24,000	กองการศึกษา
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างวัดไปถนนรพช. หมู่ที่ 5 บ้านกุดจอก	กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,284.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,420 ตารางเมตร	4,964,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,560,000	2,404,000	กองช่าง
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นฐานบั้งไฟไปถนนรพช. หมู่ที่ 7 บ้านหนองเสือตาย	กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 353.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,765 ตารางเมตร	1,178,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	1,178,000	กองช่าง
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นนายนายจำปาตุลพิภาค	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 590.00 ตารางเมตร	400,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	400,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างร้านทรัพย์อนันต์ ซอย 1 ไป ซอย 2 บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร	500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	500,000	กองช่าง
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้องข่า หมู่ที่ 3 เส้นพาร์มไก่อ - โปไลศกรู๊ป	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 584.00 ตารางเมตร	380,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	380,000	กองช่าง
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้องพอก หมู่ที่ 6 เส้นไปน้ำต๋มสุขสันต์	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	300,000	กองช่าง
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 เส้นไปนางางราตรี	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665.00 ตารางเมตร	439,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	439,000	กองช่าง
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต๊บเต่า หมู่ที่ 11 เส้นบ้านนางอำไพ หลอดแก้ว (ซอยบ้านหลังเดิมนายเตรียม)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร	263,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	263,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 15 เส้นสง่าพันธุ์ปลา - ลำห้วย	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร	443,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	442,000	1,000	กองช่าง
37	ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยปูแอสฟัลติก เส้นวาริราชเดช - หนองซอน	ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 816.00 ตารางเมตร	500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	499,000	1,000	กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในเขตตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมโครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในเขตตำบลน้ำคำใหญ่	20,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	125,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	125,000	กองสวัสดิการสังคม
3	โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพสตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพสตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	50,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	กองสวัสดิการสังคม
4	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	25,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	25,000	กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
5	การประชุม ประชาคมเพื่อ เพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดประชุม ประชาคมเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	ยังไม่ ดำเนินการ	0	10,000	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	จ้างเหมาบริการสำหรับสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ฯ	7,500 (โอนเพิ่ม 3,700 เป็น 11,200)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,787	2,413	สำนักปลัด
2	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยาสาลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ และอื่น ๆ ฯลฯ (โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ)	75,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	75,000	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
3	โครงการบริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธรตามโครงการบริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศล	6,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	6,000	สำนักปลัด
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 15 หมู่บ้าน	300,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	300,000	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการ ใส่ใจห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ใส่ใจห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ	65,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	65,000	สวัสดิการสังคม
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	120,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	120,000	สวัสดิการสังคม
3	โครงการลดปัญหาสังคมลดความรุนแรงในครอบครัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาสังคมลดความรุนแรงในครอบครัว	25,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	25,000	สวัสดิการสังคม
4	โครงการให้ความรู้ระเบียบกฎหมายและสวัสดิการผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ระเบียบกฎหมายและสวัสดิการผู้สูงอายุ	18,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	18,000	สวัสดิการสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	300,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	300,000	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	80,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	80,000	สำนักปลัด
3	การจัดตั้งจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่	130,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	62,320	67,680	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว
2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการเทศกาลจุดไฟตุ้มกายโสธร	ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่และอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น และ ส่งเสริมเศรษฐกิจ ของท้องถิ่น	50,000	ดำเนินการแล้ว	35,350	14,650	กองการศึกษา
2	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลน้ำคำใหญ่	ประชาชนในตำบลน้ำคำใหญ่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป	150,000	ดำเนินการแล้ว	150,000	0	กองการศึกษา
3	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร เพื่อส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	15,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	15,000	กองการศึกษา
4	โครงการสร้างพระธาตุหลักคำตำบลน้ำคำใหญ่	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านน้ำคำน้อย เพื่อจัดโครงการสร้างพระธาตุหลักคำตำบลน้ำคำใหญ่	50,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริม ประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น ของตำบลน้ำคำใหญ่	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในตำบล น้ำคำใหญ่ เพื่อ ส่งเสริมประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น ของตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน 14 รายการ	140,000	ดำเนินการ แล้ว	130,000	10,000	กองการศึกษา
6	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลด้านยาเสพติด	เพื่อจัดการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติดใน พื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	100,000	ยังไม่ ดำเนินการ	0	100,000	กองการศึกษา
7	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อจัดงาน กีฬาฟุตบอล ประเพณีบ้านตบเต่า	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน เพื่อจัดงาน กีฬาฟุตบอล ประเพณี (บ้านตบเต่า)	20,000	ยังไม่ ดำเนินการ	0	20,000	กองการศึกษา
8	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อจัดงาน กีฬาฟุตบอล ประเพณีบ้านห้องข่า (ห้องข่าคัพ)	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน เพื่อจัดงาน กีฬาฟุตบอล ประเพณี (ห้องข่าคัพ)	20,000	ยังไม่ ดำเนินการ	0	20,000	กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารจัดการขยะ ชุมชนตำบลน้ำคำใหญ่	20,000	ยังไม่ ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาล ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป	12,985,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ณ ม.ค.68)	3,932,600	9,052,600	สวัสดิการสังคม
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต	2,805,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ณ ม.ค.68)	865,200	1,940,400	สวัสดิการสังคม
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล และได้รับการพิจารณารับรองจากแพทย์	42,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ณ ม.ค.68)	12,000	30,000	สวัสดิการสังคม
4	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำคำใหญ่	30,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำคำใหญ่	185,000	ดำเนินการแล้ว	185,000	0	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	50,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	สำนักปลัด
2	โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านกฎหมาย และปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างเสริมความรู้ด้านกฎหมาย และปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	20,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด
3	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	500,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	500,000	สำนักปลัด
4	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,000	ดำเนินการแล้ว	16,000	0	สำนักปลัด
5	ค่าเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 20 จุด ระยะเวลา 12 เดือน	385,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ณ ม.ค.68)	64,200	321,000	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการค่ายเด็กและเยาวชนตำบลน้ำคำใหญ่	เด็กและเยาวชนในตำบลน้ำคำใหญ่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด	30,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	กองการศึกษา
2	โครงการกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	เด็กปฐมวัยมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็ก โดยสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข สนุกสนานและมีความเพลิดเพลิน	10,000	ดำเนินการแล้ว	10,000	0	กองการศึกษา
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	429,975	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	429,975 (รอปิดภาคการศึกษา)	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี	119,340	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	119,340 (รอปิดภาคการศึกษา)	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศพด. เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	83,135	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	83,135 (รอปิดภาคการศึกษา)	กองการศึกษา
6	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อให้ทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	30,000	ดำเนินการแล้ว	30,000	0	กองการศึกษา
7	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในตำบลน้ำคำใหญ่ ให้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำค่าน้อย โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือดาย โรงเรียนบ้านดักเต่า และโรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกซีเหล็ก สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 วัน	1,447,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	1,447,200 (รอปิดภาคการศึกษา)	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
8	อุดหนุนโรงเรียน บ้านกุดจอกห้อง พอกซีเหล็ก	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน กุดจอกห้องพอก ซีเหล็กเพื่อจัด โครงการเข้าค่าย วิชาการนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6	35,000	ดำเนินการ แล้ว	35,000	0	กองการศึกษา
9	อุดหนุนโรงเรียน บ้านดับเต่า	อุดหนุนโรงเรียน บ้านดับเต่าเพื่อจัด โครงการอยู่ค่ายพัก แรมลูกเสือสามัญ	35,000	ดำเนินการ แล้ว	35,000	0	กองการศึกษา
10	อุดหนุนโรงเรียน บ้านน้ำค่าน้อย	เพื่อจัดโครงการ พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ (จ้าง เหมาคูสอน ภาษาอังกฤษต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 กลุ่มโรงเรียน เครือข่ายตำบลน้ำคำ ใหญ่ จำนวน 200,000 บาท	200,000	ดำเนินการ แล้ว	200,000	0	กองการศึกษา
11	อุดหนุนโรงเรียน บ้านน้ำค่าน้อย	เพื่อจัดโครงการ แข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายตำบล น้ำคำใหญ่	35,000	ดำเนินการ แล้ว	35,000	0	กองการศึกษา
12	อุดหนุนโรงเรียน บ้านห้องข่าหนอง เสือตาย	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ห้องข่าหนองเสือตาย เพื่อจัดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนว วิถีพุทธ (ค่ายพุทธบุตร)	35,000	ยังไม่ ดำเนินการ	0	35,000	กองการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการคลองสวยน้ำใส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวยน้ำใส	100,000	ดำเนินการแล้ว	78,000	22,000	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	เก้าอี้สนาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สนาม จำนวน 20 ตัว	20,000	ดำเนินการแล้ว	20,000	0	สำนักปลัด
2	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	9,000	ดำเนินการแล้ว	9,000	0	สำนักปลัด
3	โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	6,900	ดำเนินการแล้ว	6,830	70	สำนักปลัด
4	ตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก จำนวน 1 ตู้	5,300	ดำเนินการแล้ว	5,300	0	สำนักปลัด
5	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 20000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	61,800	ดำเนินการแล้ว	61,800	0	กองคลัง
6	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	4,000	ดำเนินการแล้ว	4,000	0	หน่วยตรวจสอบภายใน
7	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	24,000	ดำเนินการแล้ว	24,000	0	กองช่าง
8	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบ multifunction จำนวน 1 เครื่อง	8,000	ดำเนินการแล้ว	8,000	0	กองช่าง