



รายงานผลดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรค ๕ ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และวรรค ๖ คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย ประกอบเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ	จำนวนโครงการดำเนินการแล้ว	จำนวนโครงการไม่ได้ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน				
๑.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๓	๑๖,๒๓๔,๐๐๐	๖๑	๒
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐	๕๕๐,๐๐๐	๑๐	-
รวม	๗๓	๑๖,๗๘๔,๐๐๐	๗๑	๒
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว				
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๖	๒๕๕,๐๐๐	๕	๑
๒.๒ แผนงานการสาธารณสุข	๔	๓๘๓,๕๐๐	๔	-
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๑๑๕,๐๐๐	๒	๑
๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๑๔๐,๐๐๐	๒	-
๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๔๘๐,๐๐๐	๑๐	-
๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒๐,๐๐๐	-	๑
รวม	๒๖	๑,๓๙๓,๕๐๐	๒๓	๓
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ				
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๓๔๖,๐๐๐	๗	๒
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๑๓	๕,๐๔๙,๖๒๕	๑๓	-
รวม	๒๒	๕,๓๙๕,๖๒๕	๒๐	๒
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๒๒๐,๐๐๐	๑	๑
รวม	๒	๒๒๐,๐๐๐	๑	๑
บัญชีครุภัณฑ์	๑๗	๑,๑๗๖,๘๐๐	๑๗	-
รวมทั้งสิ้น	๑๔๐	๒๔,๙๖๙,๙๒๕	๑๓๒	๘

๒. การวางแผนพัฒนาองค์กร

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ จากการกำหนดแผนงานสู่กระบวนการปฏิบัติ ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน การจัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและครอบคลุมยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน และได้นำแผนงานโครงการ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เป็นกรอบแนวทางการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานต่อไป

๓. รายละเอียดแผนงานโครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ

ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการบริหารราชการของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ มาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายชาติชาย ภัคดีบุตร)
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๓	๑๖,๗๘๔,๐๐๐	๗๑	๑๓,๙๖๖,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก	๒๖	๑,๓๙๓,๕๐๐	๒๓	๕,๒๑๙,๗๗๕
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม	๒๒	๕,๓๙๕,๖๒๕	๒๐	๒,๑๖๐,๑๗๕
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	๒๒๐,๐๐๐	๑	๑๙,๐๐๐
บัญชีครุภัณฑ์	๑๗	๑,๑๗๖,๘๐๐	๑๗	๑,๑๗๖,๘๐๐
รวม	๑๔๐	๒๔,๙๖๙,๙๒๕	๑๓๒	๒๒,๕๔๑,๗๕๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ โดยสรุปได้ดังนี้

- จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน ๑๔๐ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๓๒ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๘ ของเทศบัญญัติ

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสรุปได้ดังนี้

- งบประมาณตามเทศบัญญัติ จำนวน ๒๔,๙๖๙,๙๒๕ บาท
- งบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน ๒๒,๕๔๑,๗๕๐ บาท
- คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๗ ของงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวน โครงการตาม แผนการ ดำเนินงาน	จำนวน โครงการ ดำเนินการแล้ว	จำนวน โครงการไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและ โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน				
๑.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๓	๖๑	๒	กองช่าง
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐	๑๐	-	
รวม	๗๓	๗๑	๒	
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และ การท่องเที่ยว				
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๖	๕	๑	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานการสาธารณสุข	๔	๔	-	กองสวัสดิการ
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๒	๑	สังคม
๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๒	-	กองการศึกษา
๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๑๐	-	
๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	-	๑	
รวม	๒๖	๒๓	๓	
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ				
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๗	๒	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๑๓	๑๓	-	กองคลัง กองการศึกษา
รวม	๒๒	๒๐	๒	
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๑	๑	สำนักปลัด
รวม	๒	๑	๑	
บัญชีครุภัณฑ์	๑๗	๑๗	-	
รวมทั้งสิ้น	๑๔๐	๑๓๒	๖	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน	จำนวนโครงการดำเนินการแล้ว	จำนวนโครงการไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน				
๑.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๓	๖๑	๒	กองช่าง
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐	๑๐	-	
รวม	๗๓	๗๑	๒	
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว				
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๖	๕	๑	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานการสาธารณสุข	๔	๔	-	กองสวัสดิการ
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๒	๑	สังคม
๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๒	-	กองการศึกษา
๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๑๐	-	
๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	-	๑	
รวม	๒๖	๒๓	๓	
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ				
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๗	๒	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๑๓	๑๓	-	กองคลัง กองการศึกษา
รวม	๒๒	๒๐	๒	
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๑	๑	สำนักปลัด
รวม	๒	๑	๑	
บัญชีครุภัณฑ์	๑๗	๑๗	-	
รวมทั้งสิ้น	๑๔๐	๑๓๒	๕	

๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน น้ำคำใหญ่ หมู่ที่ ๑ (เส้น สามแยกถนนายจำปา ตูลพิภาค -นายนายสวิง)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๙๙,๐๐๐
๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน น้ำคำน้อย หมู่ที่ ๒(เส้น ถนนเจ้าเสด็จ-สถานี วิทยุ)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๙๙,๐๐๐
๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน ห้องพอก หมู่ที่ ๖ (เส้นไปโรงน้ำดื่มสุขสันต์)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร	๓๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๓๗,๐๐๐
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๑ (เส้นน้ำคำ ใหญ่แยกไปบ้านนาย สุ รชาติ)	กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๑๙๙,๐๐๐
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๒ (เส้นตอนปู่ตา ไปบรรจบเส้นวัดดับเต่า)	กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๒ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๑๙๙,๐๐๐
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านน้ำคำ น้อย หมู่ที่ ๒ (เส้นโปสิ ศกรูป)	กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๗๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๔๗๔,๐๐๐
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านน้ำคำ ใหญ่ หมู่ที่ ๑ (เส้นไป นายนายจำปา ตูลพิภาค)	กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๒ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๑๙๙,๐๐๐
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านวังแคน หมู่ที่ ๑๐ (เส้นบ้านนาย บุตตา มัชฌิมา)	กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๓๓๐,๐๐๐
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านวังแคน หมู่ที่ ๑๐ (เส้นไปที่พัก สงฆ์)	กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๒ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๑๙๙,๐๐๐

๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๙ (เส้นบ้านหนองแขวง-ตำบลหนองเรือ)	กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้องข่า หมู่ที่ ๑๔ (เส้นบ้านพ่อสมัย-บ้านแม่บูน)	กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๓ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๒๕๙,๐๐๐
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้องพอก หมู่ที่ ๖ (เส้นบ้านยายกาย)	กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๖.๐ เมตร	๑๒๙,๐๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๒๙,๐๐๐
๑๓	ก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔ (เส้นนาแม่พุทธาไปบ้านหนองเสียดาย)	งานผิวถนนดินกว้าง ๓.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร งานผิวถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐เมตร	๖๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๖๔,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านกุดจอกหมู่ที่ ๕ (เส้นนายบุญส่ง -นายทองหล่อ แก่นสาร)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร	๖๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๖๑,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านกุดจอกหมู่ที่ ๕ (เส้นนายสำรวย แสงสว่าง -นางางจิตภา)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร	๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๕๖,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านกุดจอกหมู่ที่ ๕ (เส้นบ้านนายบุญเรือง ชูชาติ)	กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร	๑๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๑,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านตบเต่า หมู่ที่ ๑๑ (เส้นบ้านพ่อเตรียม)	กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓-๐.๑๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร	๒๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๒๒,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินบ้านห้องข่า หมู่ที่ ๓ (ซอยข้างวัดโพธิ์ศรีทอง)	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐
๑๙	โครงการเชื่อมโยงที่ระบายน้ำบ้านตบเต่า หมู่ที่ ๑๑,๑๒ (สู่ทางระบายน้ำหลัก)	กว้าง ๐.๖๐ เมตร (ปากใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๗๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๙๙,๐๐๐

๒๐	โครงการบุกเบิกถนนดินและลงลูกรัง บ้านตำบลท่า หมู่ที่ ๑๑ (เส้นบ้านนายสมเดช)	งานผิวถนนดิน กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร งานลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร	๑๖๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๖๕,๐๐๐
๒๑	โครงการบุกเบิกถนนดินและลงลูกรัง บ้านตำบลท่า หมู่ที่ ๑๒ (เส้นบ้านแม้นิด)	งานผิวถนนดิน กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร งานลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร	๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๒๑,๐๐๐
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติก บ้านดอนหัวหมู หมู่ที่ ๑๓ (เส้นศาลากลางบ้าน)	กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร	๓๘๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๓๗๙,๐๐๐
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซึ้งเหล็ก หมู่ที่ ๔ (เส้นหน้าบ้านพ่อปริญญา)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร	๓๔,๐๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๓๔,๐๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตำบลท่า หมู่ที่ ๑๑ (เส้นบ้านแม่สมร สุดแสง)	กว้าง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร	๕๕,๐๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๕๕,๐๐๐
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตำบลท่า หมู่ที่ ๑๒ (ซอย ๓ แยกบ้านนายคำภา)	กว้าง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร	๘๘,๐๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๘๘,๐๐๐
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำค่าน้อย หมู่ที่ ๑๕ (เส้นบ้านนายอุทิน - บ้านนายชาติ)	กว้าง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร	๑๙๑,๐๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๙๑,๐๐๐
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนวาริชราชเดช-หนองขอนถนนสายวาริชราชเดช-หนองขอน	กว้าง ๑.๓๐-๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร	๕๔,๐๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๕๔,๐๐๐
๒๘	โครงการปรับปรุงฝายคลองระบายน้ำ บ้านตำบลท่า หมู่ที่ ๑๑ (เส้นบ้านพ่อโฮม)	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ปากใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๓๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐

๒๙	โครงการปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำ บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๒ (เส้นดับเต่า ซอย ๑-สามแยกบ้านนายโสม หลอดแก้ว	ฝาคอนกรีต ๙ มม. จำนวน ๑๙ ฝาคอนกรีต ๗๒ ฝาค	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๙๙,๐๐๐
๓๐	โครงการปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำ บ้านน้ำค้ำน้อย หมู่ที่ ๒ (เส้นถนนเจ้าเสด็จ-หน้าวัด)	ขนาดฝากว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร ฝาคอนกรีต ๙ มม. จำนวน ๖๐ ฝาค	๑๔๘,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ไม่ดำเนินการ	๐
๓๑	โครงการปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำ บ้านห้องข่า หมู่ที่ ๑๔	กว้าง ๐.๖๐ เมตร (ปากใน ๐.๔๐ เมตร) ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร	๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐
๓๒	โครงการก่อสร้างถังประปา บ้านน้ำค้ำน้อย หมู่ที่ ๒	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๑๒.๐๐ เมตร	๒๘๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๒๘๘,๐๐๐
๓๓	โครงการก่อสร้างถังประปา บ้านห้องข่า หมู่ที่ ๓	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๑๒.๐๐ เมตร	๒๖๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๒๖๒,๐๐๐
๓๔	ก่อสร้างคล่องระบายน้ำ บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๒ (สี่แยกบ้านแม่ขิมไปถนนวาริราชเดช)	ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร(ปากใน ๐.๔๐ เมตร)ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ -๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๙๙,๐๐๐
๓๕	ก่อสร้างรวางกันต่อท่อลอดเหลี่ยม บ้านน้ำค้ำน้อย หมู่ที่ ๑๕	ขนาดยาว ๑๓.๖๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร(แบ่ง ๑๐ ช่องเท่าๆกัน) ทั้ง ๒ ด้าน	๒๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๒๔,๐๐๐
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องข่า หมู่ที่ ๓ (เส้นไปถนนเลียงเมือง)	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๒๙๙,๐๐๐
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสียดาย หมู่ที่ ๗ (เส้นบ้านหนองเสียดายไปบ้านกุดจอก)	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๒๙๙,๐๐๐
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๒,บ้านน้ำค้ำน้อย หมู่ที่ ๑๕ (เส้นหลังศพด.)	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๒๙๙,๐๐๐

๓๙	ปรับปรุงราวสะพานบ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ ๑	ขนาดยาว ๒๐.๕๐ เมตร สูง ๑ เมตร(แบ่ง ๒๒ ช่องเท่าๆกัน) ทั้ง ๒ ด้าน	๔๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๔๕,๐๐๐
๔๐	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำพร้อมลอกทำความสะอาดคล่องระบายน้ำบ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ ๑	จำนวน ๓๓ ฝา	๕๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๒๑,๐๐๐
๔๑	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำ พร้อมลอกทำความสะอาด คล่องระบายน้ำบ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ ๒,๑๕	จำนวน ๒๒๐ ฝา	๒๓๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๒๓๓,๐๐๐
๔๒	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำ พร้อมลอกทำความสะอาด คล่องระบายน้ำบ้านห้องเช่า หมู่ที่ ๓,๑๔	จำนวน ๔๐๐ ฝา	๔๘๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๔๘๖,๐๐๐
๔๓	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำ พร้อมลอกทำความสะอาด คล่องระบายน้ำบ้านซีเหล็ก หมู่ที่ ๔	จำนวน ๙๐ ฝา	๑๐๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๐๙,๐๐๐
๔๔	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำพร้อมลอกทำความสะอาดคล่องระบายน้ำบ้านกุดจอก หมู่ที่ ๕	จำนวน ๗๐ ฝา	๘๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๘๖,๐๐๐
๔๕	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำพร้อมลอกทำความสะอาดคล่องระบายน้ำบ้านห้องพอก หมู่ที่ ๖	จำนวน ๖๑ ฝา	๗๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๗๔,๐๐๐
๔๖	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำพร้อมลอกทำความสะอาดคล่องระบายน้ำบ้านหนองเสือดาย หมู่ที่ ๗	จำนวน ๙๔ ฝา	๑๑๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๑๓,๐๐๐
๔๗	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำพร้อมลอกทำความสะอาดคล่องระบายน้ำบ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๘	จำนวน ๑๔๐ ฝา	๑๗๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๗๑,๐๐๐

๔๘	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำพร้อมลอกทำความสะอาดคล่องระบายน้ำบ้านหนองแขว หมู่ที่ ๙	จำนวน ๑๕๐ ฝา	๑๘๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๘๒,๐๐๐
๔๙	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำพร้อมลอกทำความสะอาดคล่องระบายน้ำบ้านวังแคน หมู่ที่ ๑๐	จำนวน ๔๐ ฝา	๕๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๕๓,๐๐๐
๕๐	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำพร้อมลอกทำความสะอาดคล่องระบายน้ำบ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๑,๑๒	จำนวน ๑๒๔ ฝา	๑๗๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๗๔,๐๐๐
๕๑	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำพร้อมลอกทำความสะอาดคล่องระบายน้ำบ้านดอนหัวหมู หมู่ที่ ๑๓	จำนวน ๑๑๒ ฝา	๑๕๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๕๔,๐๐๐
๕๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอก หมู่ที่ ๕ (เส้นบ้านกุดจอกไปถนน รพช.)	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๐ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๙๙,๐๐๐
๕๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ ๑ (เส้นไปนายนายจำปา ต.สุพิภาค)	ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๐ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๙๙,๐๐๐
๕๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔ (เส้นบ้านหมวดเรื่องไปลำห้วย)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตร.ม.	๑๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๓๙,๐๐๐
๕๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๒ (เส้นดับเต่า ซ. ๔)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๙๙,๐๐๐
๕๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๒ (เส้นบ้านแม่ประนอม เล่าประโคน)	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตร.ม.	๔๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๔๕,๐๐๐
๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้องฆ่า หมู่ที่ ๑๔ (เส้นวัดป่า)	ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๒๙๙,๐๐๐

๕๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้องเช่า หมู่ที่ ๓ (เส้นบ้านพ้อเทียม)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๒๙๙,๐๐๐
๕๙	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๑ (เส้นไปป่าช้า ซอยวสันต์)	งานดิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๙๐ เมตร	๒๒๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๒๒๑,๐๐๐
๖๐	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านน้ำค่าน้อย หมู่ที่ ๒ (เส้นข้างร้านทรัพย์อนันต์ ซอย ๑)	ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๗๗ เมตร	๕๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๕๗,๐๐๐
๖๑	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านน้ำค่าน้อย หมู่ที่ ๒ (เส้นข้างร้านทรัพย์อนันต์ ซอย ๒)	ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๓๖,๐๐๐
๖๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดับเต่า-วังแค่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านดับเต่า	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕ ตารางเมตร	๔,๗๒๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๓,๐๒๐,๐๐๐
๖๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเสือตาย-บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเสือตาย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๑๖ ตารางเมตร	๒,๐๕๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑,๓๙๐,๐๐๐

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนิน การ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
๑	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างบ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนางศรีลักษณ์-ที่นางสมัย)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๕๐,๐๐๐
๒	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างบ้านห้องข่า หมู่ที่ ๑๔ (ถนนเส้นบ้านห้องข่า-สมสะอาด)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๕๐,๐๐๐
๓	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างบ้านห้องข่า หมู่ที่ ๑๔ (เส้นบ้านพอสสมัย-บ้านแม่บ่ม)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๕๐,๐๐๐
๔	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างบ้านห้องข่า หมู่ที่ ๑๔ (เส้นไปวัดป่า)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๕๐,๐๐๐
๕	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างบ้านห้องข่า หมู่ที่ ๓ (จากหลังวัดใหม่ห้องข่า-โปลิศกรู๊ป)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๕๐,๐๐๐
๖	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างบ้านห้องข่า หมู่ที่ ๓ (ถนนเลี่ยงเมือง-บ้านพอเทียม)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๕๐,๐๐๐
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับบ้านหนองเสือตาย หมู่ที่ ๗ (เส้นบ้านหนองเสือตาย-บ้านสมสะอาด)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๕๐,๐๐๐
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงบ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๑ (เส้นดับเต่า-วังแคน)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๑๐๐,๐๐๐

๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับบ้านกุดจอก หมู่ที่ ๕ (รอบหมู่บ้าน)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับบ้านห้องพอก หมู่ที่ ๖ (เส้นโรงน้ำ-เส้นบ้านแม่เพ็ญ)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการจัดอบรมประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๙,๕๐๐
๒	โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในเขตตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน	การฝึกอบรมโครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในเขตตำบลน้ำคำใหญ่	๓๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา	๑๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้ว	๑๓๐,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ	ศักยภาพกลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	๑๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	๔๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้ว	๔๕,๐๐๐

๖	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ สืบสาน ให้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ สืบสาน ให้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	๒๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้ว	๒๕,๐๐๐
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------------------------------	-------------------	---------------	--------

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	จ้างเหมาบริการ สำหรับสำรวจจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากพิษสุนัข บ้า ฯ	สำรวจจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัข บ้า ฯ	๗,๕๐๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ ๑ ก.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๗,๕๐๐
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ	การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ	๗๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๗๐,๐๐๐
๓	โครงการบริจาคโลหิต โดยเสด็จพระราชกุศล	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองยโสธร ตามโครงการบริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศล	๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๖,๐๐๐
๔	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนิน การ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการ ใส่ใจ ห่วงใย สุขภาพผู้สูงอายุ	โครงการ ใส่ใจ ห่วงใย สุขภาพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	สวัสดิการ	ดำเนินการ แล้ว	๕๐,๐๐๐
๒	โครงการพัฒนาสตรี และเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว	โครงการพัฒนาสตรีและ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว	๑๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	สวัสดิการ	ดำเนินการ แล้ว	๑๕,๐๐๐
๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ ยากไร้	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สวัสดิการ	ไม่ดำเนินการ	๐

๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนิน การ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่	๗๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว	๗๐,๐๐๐
๒	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล สงกรานต์	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์	๗๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว	๗๐,๐๐๐

๒.๕ แผนงานศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนิน การ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการประเพณีลอย กระทงตำบล น้ำคำใหญ่ ณ ศูนย์โอที อป บ้านน้ำคำน้อย	ประชาชนในตำบลน้ำคำ ใหญ่มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมของ ไทยให้คงอยู่ต่อไป	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ พ.ย.๒๕๖๕	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	๘๐,๐๐๐

๒	โครงการส่งเสริม ประเพณีจุดไปตุมกา ออกพรรษาโยธ ที่ว่าการอำเภอเมือง ยโสธร	ร่วมสืบสานประเพณีจุดไฟ ตุมกาออกพรรษาโยธ	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ พ.ย.๒๕๖๕	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	๓๕,๐๐๐
๓	โครงการประเพณีบุญ บั้งไฟประจำจังหวัด ยโสธร	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ เมืองยโสธร เพื่อจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟประจำ จังหวัดยโสธร	๑๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	๑๕,๐๐๐
๔	โครงการสร้างพระ ธาตุหลักคำตำบลน้ำคำ ใหญ่ พื้นที่ตำบลน้ำคำ ใหญ่	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านน้ำคำน้อย เพื่อจัดโครงการสร้าง พระธาตุหลักคำตำบล น้ำคำใหญ่	๕๐,๐๐๐	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	๕๐,๐๐๐
๕	โครงการส่งเสริม ประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่นของ ตำบลน้ำคำใหญ่ พื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	๑. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ ๑ - โครงการประเพณีบุญ มหาชาติ ๒. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านห้องข่า หมู่ที่ ๓- โครงการสร้างพระ ธาตุพระครูดี (ไทย) ๓. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔ - โครงการประเพณี บุญมหาชาติ ๔. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านกุดจอก หมู่ที่ ๕ - โครงการสร้างพระ ๕. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านห้องพอก หมู่ที่ ๖ - โครงการสร้างองค์พระกัจ จายนะ ๖. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนองเสือตาย หมู่ที่ ๗ - โครงการประเพณี บุญมหาชาติ ๗. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๘ - โครงการสร้างองค์พระ เจดีย์พระครูสิทธิธรรมมาภรณ์ ๘. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - โครงการบุญมหาชาติ ๙. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านวังแคน หมู่ที่ ๑๐ - โครงการประเพณี บุญมหาชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	๑๖๐,๐๐๐

๕	โครงการส่งเสริม ประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่นของ ตำบลน้ำคำใหญ่	๑๐. อุดหนุนคณะกรรมการ การ หมู่บ้าน บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๑ - โครงการประเพณี บุญมหาชาติ ๑๑. อุดหนุนคณะกรรมการ การ หมู่บ้าน บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๒ - โครงการประเพณี บุญมหาชาติ ๑๒. อุดหนุนคณะกรรมการ การ หมู่บ้าน บ้านดอนหัวหมู หมู่ที่ ๑๓ - โครงการประเพณีบุญ มหาชาติ ๑๓. อุดหนุนคณะกรรมการ การ หมู่บ้าน บ้านห้องฆ่า หมู่ที่ ๑๔ - โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีบุญข้าวจี ๑๔. อุดหนุนคณะกรรมการ การ หมู่บ้าน บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๒ - โครงการสร้างน้ำพระวัด ดับเต่าเก่า		๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖		ดำเนินการ แล้ว	
๖	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อจัดงาน กีฬาฟุตบอลประเพณี (บ้านดับเต่า)	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน เพื่อจัดงานกีฬา ฟุตบอลประเพณี (บ้านดับเต่า)	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	๒๐,๐๐๐
๗	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อจัดงาน กีฬาฟุตบอลประเพณี (ห้องข้าคัพ)	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน เพื่อจัดงานกีฬา ฟุตบอลประเพณี (ห้องข้าคัพ)	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	๒๐,๐๐๐
๘	กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลง กรณมหิตศรมุณีพล ราชวรางกูร กิติสิริสม บูรณอดุลยเดช สยามิน นทราธิเบศร ราช วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิตศรมุณีพลราชวรางกูร กิ ติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราช วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	๒๐,๐๐๐

๙	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
๑๐	กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐

๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลน้ำคำใหญ่	โครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลน้ำคำใหญ่	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการปฏิบัติธรรม ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๒๓,๑๕๐
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐
๔	โครงการวันเทศบาลร่วมใจ	โครงการวันเทศบาลร่วมใจ	๕,๐๐๐	๑ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
๖	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๗	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๑๖,๐๐๐
๘	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	ออกสำรวจพื้นที่ภายในตำบลน้ำคำใหญ่ จัดวางบล็อกล็อคโซนเพื่อกำหนดพื้นที่ภายในเขตตำบลน้ำคำใหญ่	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐
๙	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	ออกรับชำระภาษีนอกพื้นที่ภายในตำบลน้ำคำใหญ่ รวม ๑๕ หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนิน การ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการค่ายเด็กและ เยาวชนตำบลน้ำคำ ใหญ่	เด็กและเยาวชนในตำบล น้ำคำใหญ่ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ห่างไกล จากยาเสพติด	๕๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	๕๕,๐๐๐
๒	โครงการกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลน้ำคำใหญ่	เด็กและเยาวชนได้ แสดงออกในทาง สร้างสรรค์ และได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน	๒๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	๒๕,๐๐๐
๓	โครงการกีฬาสี่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลน้ำคำใหญ่	เด็กปฐมวัยมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเด็กปฐมวัยและครู ผู้ดูแลเด็ก โดยสามารถทำ กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่าง มีความสุข สนุกสนานและ มีความเพลิดเพลิน	๕,๐๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	๕,๐๐๐
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาล	ค่าจ้างเหมาประกอบ อาหาร ให้แก่เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน ๕๕ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๒๘๒,๙๗๕ บาท	๒๘๒,๙๗๕	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	๒๘๒,๙๗๕
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการ จัดการเรียนการสอน (รายหัว)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี จำนวน ๕๕ คนๆละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี	๙๓,๕๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	๙๓,๕๐๐
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ศพด.ทต.น้ำคำใหญ่	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่ จำนวน ๕๕ คน	๖๒,๑๕๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	๖๒,๑๕๐

๗	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่ โรงเรียนในตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน ๕ โรงเรียน	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน ๕ โรงเรียน จัดสรรให้เด็กอนุบาล-ป.๖ จำนวน ๒๘๐ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๑๗๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา.	ดำเนินการแล้ว	๑,๑๗๖,๐๐๐
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านจุดจอกห้องพอกซีเหล็ก รร.เครือข่าย ต.น้ำคำใหญ่	อุดหนุนโรงเรียนบ้านจุดจอกห้องพอกซีเหล็กเพื่อจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวทวงวิถีพุทธ (ค่ายพุทธบุตร)	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา.	ดำเนินการแล้ว	๓๕,๐๐๐
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านตบเต่า รร.เครือข่าย ต.น้ำคำใหญ่	อุดหนุนโรงเรียนบ้านตบเต่าเพื่อจัดโครงการเข้าค่ายวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (O-Net)	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา.	ดำเนินการแล้ว	๓๕,๐๐๐
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำค่าน้อย รร.เครือข่าย ต.น้ำคำใหญ่	อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำค่าน้อยเพื่อจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (จ้างเหมาครู) (จ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)นักเรียนชั้น ป. ๑ - ๖ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา.	ดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำค่าน้อย รร.เครือข่าย ต.น้ำคำใหญ่	อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำค่าน้อยเพื่อจัดโครงการอยู่ค่ายพักแรมคีนลูกเสือสามัญ	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา.	ดำเนินการแล้ว	๓๕,๐๐๐
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือดาย รร.เครือข่าย ต.น้ำคำใหญ่	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือดายเพื่อจัดโครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา โรงเรียนเครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา.	ดำเนินการแล้ว	๓๕,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	กว้าง ๒๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตรม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	๓,๐๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มี.ค.๒๕๖๖	กองการศึกษา.	ดำเนินการแล้ว	๒,๘๗๖,๐๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณตามเทศบาล/ปัญหา	ระยะเวลาการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการคลองสายนน้ำใส ทต.น้ำคำใหญ่	โครงการคลองสายนน้ำใส	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านสะอาดน่าอยู่ ทต.น้ำคำใหญ่	โครงการร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านสะอาดน่าอยู่	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๑๙,๐๐๐

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณตามเทศบาล/ปัญหา	ระยะเวลาการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	๑. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด ๑๘๐๐๐ ยี่ตี่ยู จำนวน ๓ เครื่อง ทต.น้ำคำใหญ่	๑. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด ๑๘๐๐๐ ยี่ตี่ยู จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘๐๐๐ ยี่ตี่ยู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๓,๕๐๐ บาท	๒๗,๙๐๐ ๖๗,๐๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ.๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๒๗,๙๐๐ ๖๗,๐๐๐
๒	โต๊ะทำงาน แบบเหล็ก จำนวน ๔ โต๊ะ ทต.น้ำคำใหญ่	โต๊ะทำงาน แบบเหล็ก พร้อมลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก๖๐ ซม. สูง ๗๔ ซม.	๒๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ.๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๒๔,๐๐๐
๓	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง ทต.น้ำคำใหญ่	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ.๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๑๙,๐๐๐
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ทต.น้ำคำใหญ่	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง	๒๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ.๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๒๓,๐๐๐
๕	เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ทต.น้ำคำใหญ่	เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๕๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ.๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๑๒,๕๐๐

๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA ทด.น้ำค่าใหญ่	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๕ เครื่อง	๘๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ.๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๘๕๐,๐๐๐
๗	รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ดับเบิลแคว้บ ทด.น้ำค่าใหญ่	รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้บ จำนวน ๑ คัน	๒๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ.๒๕๖๖	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว	๒๒,๐๐๐
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ทด.น้ำค่าใหญ่	เครื่องคอมพิวเตอร์Notebook จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๕๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ.๒๕๖๖	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว	๗,๕๐๐
๙	เครื่องพิมพ์Multifuntion ทด.น้ำค่าใหญ่	เครื่องพิมพ์Multifuntion จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ.๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๖,๐๐๐
๑๐	เครื่องสแกนเนอร์ กองการศึกษา	เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ.๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้ว	๒๒,๐๐๐
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศพด.ทต.น้ำค่าใหญ่	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค.๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐
๑๒	ลำโพงเคลื่อนที่ล้อยาก ทด.น้ำค่าใหญ่	ลำโพงเคลื่อนที่ล้อยาก จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๕๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๑๒,๕๐๐
๑๓	เครื่องตัดหญ้า ศพด.ทต. น้ำค่าใหญ่	เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๕๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค.๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้ว	๙,๕๐๐
๑๔	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษขนาด A๓ ศพด.ทต.น้ำค่าใหญ่	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๓๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค.๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้ว	๖,๓๐๐
๑๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ทด.น้ำค่าใหญ่	เครื่องคอมพิวเตอร์Notebook จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ.๒๕๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้ว	๒๒,๐๐๐
๑๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ทด.น้ำค่าใหญ่	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง	๒๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ.๒๕๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้ว	๒๓,๐๐๐
๑๗	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ทด.น้ำค่าใหญ่	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๖๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ก.พ.๒๕๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้ว	๒,๖๐๐

๑. ปัญหา /อุปสรรค ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ ต้องใช้งบประมาณเกินกว่า ศักยภาพของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ที่ต้องก่อสร้างให้ได้มาตรฐานและคุ้มค่ากับงบประมาณมี คุณภาพและสามารถใช้งานได้ อย่างเหมาะสม

๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการสาธารณสุข ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ประชาชนขาด ความรู้ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ขาดสถานที่และอุปกรณ์ออกกำลังกายในชุมชน ขาดการดูแลรักษาสุขภาพ อย่างถูกวิธี และเหมาะสม ต้องมีส่งเสริมการรักษาสุขภาพและสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค ระบาดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

๓. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร ผู้นำท้องถิ่น ขาดบทบาทหน้าที่ในการประสานงานและความ ร่วมมือ ระหว่างประชาชน ทำให้ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การรับทราบ ข้อมูลข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรม หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ยังไม่ทั่วถึง ทำให้การดำเนิน กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ขาดความร่วมมือ จึงต้องมีการสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการเป็นผู้นำที่ดี มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ

๔. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างเป็นระบบ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในการ แก้ไข ปัญหาและร่วมดำเนินการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและเหมาะสม

๕. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้านและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ การวางแผนพัฒนาเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนและ ความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากที่สุดและควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับ สังคม เพื่อการก้าวเข้าสู่โลกทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้ ใช้ประโยชน์ได้รับความสะดวก ให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ถนนภายในหมู่บ้านและถนน เส้นทางหลักยังไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างทั่วถึง การเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งอาจทำให้เกิด อุบัติเหตุขึ้นได้

๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าในหมู่บ้าน และไฟฟ้าสำหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือนและขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งตำบลเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและภัยจากอาชญากรรม

๓. ควรให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน มีการติดตามและ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญและเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้ สามารถแก้ไขปัญหา ให้ตรงจุดตรง ตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๔. ควรมีการวางแผนและมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบครบวงจร สร้างความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนจะนำมากำจัดอย่างถูกวิธีและเหมาะสมเพื่อให้เกิดปัญหาการ ลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ

๕. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการสืบค้นข้อมูลพื้นฐานเชิงประจักษ์ โดยการศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันอย่างรอบด้าน ตลอดจนความต้องการของประชาชนหรือ ความเดือดร้อน ทั้งข้อมูลภายในตำบลข้อมูลของส่วนราชการ และข้อมูลของพื้นที่ตำบลข้างเคียงเป็น ข้อมูลเปรียบเทียบให้เกิดความเชื่อมโยงของการบูรณาการแผนการพัฒนากับแผนในระดับและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สมบูรณ์มีความเป็นไปได้ เกิดความเชื่อมั่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับ ความจริงและความเดือดร้อนของประชาชนจริง ๆ

๖. การแจ้งข้อมูลข่าวสารกับประชาชนควรทำให้หลากหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและหลากหลายช่องทางมากขึ้น

๗. การบริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้าน เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ต้องมีดำเนินการสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะ เช่น การคัดแยกขยะ การจัดทำถังขยะเปียก เพื่อลดปัญหาขยะต้นทาง โดยทำธนาคารขยะให้ครบทุกหมู่บ้าน

๘. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนว่า มีข้อจำกัดในการทำงานงบประมาณรายจ่าย คือ ต้องคำนึงถึงสถานการณ์คลัง เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ควรเร่งดำเนินการให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่ได้กำหนดในแผนการดำเนินงานปี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการและประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

๑๐. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชน