



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่  
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศวรรค ๕ ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และวรรค ๖ คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย ประกอบเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ดังต่อไปนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน	จำนวนโครงการดำเนินการแล้ว	จำนวนโครงการไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน				
๑.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๔	๓๔	๐	-กองช่าง
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑	๐	
รวม	๓๕	๓๕	๐	
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว				
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๖	๕	๑	-สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานการสาธารณสุข	๔	๓	๑	-กองสวัสดิการสังคม
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๒	๑	-กองการศึกษา
๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๒	๐	
๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๑	๑๑	๐	
๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๐	๑	
แผนงานงบกลาง	๕	๔	๑	
รวม	๓๒	๒๗	๕	
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ				
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘	๕	๓	-สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๑๐	๑๐	๐	-กองคลัง -กองการศึกษา
รวม	๑๘	๑๕	๓	
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๑	๐	-สำนักปลัด
รวม	๑	๑	๐	
๕. บัญชีครุภัณฑ์				
รวม	๑๘	๑๘	๐	
รวมทั้งสิ้น	๑๐๔	๙๖	๘	

## ๒. การวางแผนพัฒนาองค์กร


เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ จากการกำหนดแผนงานสู่กระบวนการปฏิบัติ ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน การจัดเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและครอบคลุมยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้านและได้นำแผนงาน/โครงการ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เป็นกรอบแนวทางการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานต่อไป

๓. รายละเอียดแผนงานโครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ

ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการบริหารราชการของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

  
(นายชาติชาย ภัคศิบุตร)  
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	๓๕	๙,๓๗๙,๐๐๐.๐๐	๓๕	๙,๐๔๙,๒๘๕.๔๒
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว	๓๒	๑๖,๔๙๑,๗๐๐.๐๐	๒๗	๑๕,๕๓๕,๒๕๓.๕๐
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	๑๘	๒,๗๖๘,๖๕๐.๐๐	๑๕	๒,๕๒๑,๗๕๙.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๕. บัญชีครุภัณฑ์	๑๘	๑,๓๔๕,๒๐๐.๐๐	๑๘	๑,๓๑๖,๗๒๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐๔</b>	<b>๓๐,๐๘๔,๕๕๐.๐๐</b>	<b>๙๖</b>	<b>๒๘,๕๒๓,๐๑๗.๙๒</b>

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ โดยสรุปได้ดังนี้

- จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน ๑๐๔ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๙๖ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑ ของเทศบัญญัติ

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยสรุปได้ดังนี้

- งบประมาณตามเทศบัญญัติ จำนวน ๓๐,๐๘๔,๕๕๐.๐๐ บาท
- งบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน ๒๘,๕๒๓,๐๑๗.๙๒ บาท
- คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๑ ของงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 (ข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
 เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่  
 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
 \*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวน โครงการตาม แผนการ ดำเนินงาน	จำนวน โครงการ ดำเนินการ แล้ว	จำนวน โครงการไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
<b>๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน</b>				
๑.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๔	๓๔	๐	-กองช่าง
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑	๐	
<b>รวม</b>	<b>๓๕</b>	<b>๓๕</b>	<b>๐</b>	
<b>๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณี การค้า และการท่องเที่ยว</b>				
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๖	๕	๑	-สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานการสาธารณสุข	๔	๓	๑	-กอง
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๒	๑	สวัสดิการ
๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๒	๐	สังคม
๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๑	๑๑	๐	-กอง
๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานงบกลาง	๑ ๕	๐ ๔	๑ ๑	การศึกษา
<b>รวม</b>	<b>๓๒</b>	<b>๒๗</b>	<b>๕</b>	
<b>๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ</b>				
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘	๕	๓	-สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๑๐	๑๐	๐	-กองคลัง -กอง การศึกษา
<b>รวม</b>	<b>๑๘</b>	<b>๑๕</b>	<b>๓</b>	
<b>๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>				
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๑	๐	-สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>๑</b>	<b>๐</b>	
<b>๕. บัญชีครุภัณฑ์</b>	๑๘	๑๘	๐	
<b>รวม</b>	<b>๑๘</b>	<b>๑๘</b>	<b>๐</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๐๔</b>	<b>๙๖</b>	<b>๘</b>	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

1.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัด	-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 (เส้นเหนือวัดกุดจอกจากแยกนางนางหนูสิน วงษ์สุวรรณ- แยกนายบุญส่ง ผิวทน)	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 624 ตร.ม.	410,000	ดำเนินการแล้ว	410,000	0	กองช่าง	14 มี.ค. 67 ถึง 17 พ.ค. 67
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 4 (เส้นไปบ้านกุดจอก)	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 77.40 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 309.60 ตร.ม.	200,000	ดำเนินการแล้ว	200,000	0	กองช่าง	14 มี.ค. 67 ถึง 17 พ.ค. 67
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตบเต่า หมู่ที่ 11 (เส้นบ้านน้ำคำใหญ่ แยกบ้านนายสุชาติ)	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 303 ตร.ม.	200,000	ดำเนินการแล้ว	200,000	0	กองช่าง	14 มี.ค. 67 ถึง 17 พ.ค. 67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ตบเต่า หมู่ที่ 12 (เส้นคอนปูตาไป บรรจบเส้นวัด ตบเต่าเก่า)	กว้าง 5.00 เมตร ยาว122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 610 ตร.ม.	400,000	ดำเนินการ แล้ว	400,000	0	กองช่าง	21 ส.ค. 67 ถึง 24 ต.ค. 67
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านตบเต่า หมู่ที่ 12 (เส้นบ้านตบเต่า ซ.4)	กว้าง 4.00 เมตร ยาว78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม.	200,000	ดำเนินการ แล้ว	200,000	0	กองช่าง	16 พ.ค. 67 ถึง 19 ก.ค. 67
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านน้ำคำ น้อย หมู่ที่ 2 เส้นข้าง ร้านทรัพย์อนันต์ ซ.2	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 325 ตร.ม.	230,000	ดำเนินการ แล้ว	230,000	0	กองช่าง	10 พ.ค. 67 ถึง 13 ก.ค. 67
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านน้ำคำ ใหญ่ หมู่ที่ 1 (เส้นทางไปนา นายประยูร ไตรยสุทธิ์)	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.	200,000	ดำเนินการ แล้ว	200,000	0	กองช่าง	16 พ.ค. 67 ถึง 19 ก.ค. 67
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านวังแคน หมู่ที่ 10 (เส้นไปที่พิภกสงฆ์)	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 305 ตร.ม.	200,000	ดำเนินการ แล้ว	200,000	0	กองช่าง	16 พ.ค. 67 ถึง 19 ก.ค. 67
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนอง เสือดาย หมู่ที่ 7 (เส้นบ้านนิคม-วัด)	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 316 ตร.ม.	200,000	ดำเนินการ แล้ว	200,000	0	กองช่าง	10 พค. 67 ถึง 13 ก.ค. 67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านห้องพอก หมู่ที่ 6 (เส้นไปบ้านผู้ใหญ่บ้าน ไปนาพ้อปุ)	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.	200,000	ดำเนินการ แล้ว	200,000	0	กองช่าง	10 พ.ค. 67 ถึง 13 ก.ค. 67
11	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 8 จากถนนเจ้าเสด็จ- บ้านนายศรี บุญเฟื่อง	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	74,000	ดำเนินการ แล้ว	74,000	0	กองช่าง	9 ก.พ. 67 ถึง 8 เม.ย. 67
12	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยปู แอสฟัลติกบ้านดอน หัวหมู หมู่ที่ 13 (เส้นบ้านพ้อประเสริฐ- ไปวัด)	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตร.ม.	500,000	ดำเนินการ แล้ว	445,000	55,000	กองช่าง	28 ส.ค. 67 ถึง 31 ต.ค. 67
13	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านน้ำคำ น้อย หมู่ที่ 15 (เส้นบ้าน แม่เลี้ยง)	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 405 ตร.ม.	275,000	ดำเนินการ แล้ว	275,000	0	กองช่าง	1 ส.ค. 67 ถึง 4 ต.ค. 67
14	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยปู แอสฟัลติก บ้านห้องข่า หมู่ที่ 14 จากแยก วาริราชเดช-ศาลา กลางบ้าน	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.	429,000	ดำเนินการ แล้ว	429,000	0	กองช่าง	1 ส.ค. 67 ถึง 4 ต.ค. 67



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
15	ปรับปรุงฝาคล่อง ระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านดับเต่า หมู่ที่ 11	จำนวน 162 ฝา	187,000	ดำเนินการ แล้ว	187,000	0	กองช่าง	1 ส.ค. 67 ถึง 14 ก.ย. 67
16	ปรับปรุงฝาคล่อง ระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านน้ำคำ น้อย หมู่ที่ 15	จำนวน 276 ฝา	299,000	ดำเนินการ แล้ว	299,000	0	กองช่าง	10 ส.ค. 67 ถึง 14 ก.ย. 67
17	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 (เส้นข้าง บ้านผู้ช่วยหน่วยคุ้ม ตะวันยอแสง)	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00 หนา 0.15 เมตร	100,000	ดำเนินการ แล้ว	100,000	0	กองช่าง	30 ก.ย. 66 ถึง 13 พ.ย. 66
18	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3 (เส้นเลียงเมือง- บ้านพ่อเทียม)	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร	232,000	ดำเนินการ แล้ว	232,000	0	กองช่าง	30 ก.ย. 66 ถึง 13 พ.ย. 66
19	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 (เส้นบ้านนางอารี)	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร	97,000	ดำเนินการ แล้ว	97,000	0	กองช่าง	30 ก.ย. 66 ถึง 13 พ.ย. 66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
20	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังแคน หมู่ที่ 10 (เส้นไป ที่พิทักษ์)	กว้าง 5 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร	300,000	ดำเนินการ แล้ว	300,000	0	กองช่าง	30 ก.ย. 66 ถึง 13 พ.ย. 66
21	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำบลท่าหมูที่ 11 เส้นไปป่าช้า	กว้าง 4 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15	400,000	ดำเนินการ แล้ว	400,000	0	กองช่าง	21 ส.ค. 67 ถึง 24 ต.ค. 67
22	ก่อสร้างบ่อพักและ วางท่อระบายน้ำ บ้านซีเหล็ก หมู่ที่ 4 (เส้นไปลำห้วย)	ท่อ $\varnothing 0.60 = 247$ ท่อน บ่อพัก 18 บ่อ	486,000	ดำเนินการ แล้ว	486,000	0	กองช่าง	9 ก.พ. 67 ถึง 8 เม.ย. 67
23	ก่อสร้างบ่อพักและ วางท่อระบายน้ำ บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 (เส้นบ้านนางนิชากร - นานายโสสม)	ท่อ $\varnothing 0.40 = 593$ ท่อน บ่อพัก 51 บ่อ	464,000	ดำเนินการ แล้ว	464,000	0	กองช่าง	27 มิ.ย. 67 ถึง 25 ส.ค. 67
24	ก่อสร้างคลอง ระบายน้ำ บ้าน ตำบลท่า หมู่ที่ 11 (เส้นดอนปู่ตา- ลำห้วย)	ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.60 เมตร ยาว 126 เมตร	387,000	ดำเนินการ แล้ว	387,000	0	กองช่าง	21 ส.ค. 67 ถึง 19 ต.ค. 67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
25	ก่อสร้างระบบ ประปา บ้านหนอง เสือดาย หมู่ที่ 7	กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 12 เมตร	303,000	ดำเนินการ แล้ว	303,000	0	กองช่าง	2 ก.พ. 67 ถึง 1 เม.ย. 67
26	ปรับปรุงฝาคลอง ระบายน้ำ บ้าน ต๊อบเต่า หมู่ที่ 11 (เส้นสามแยกบ้านาย บริรักษ์-ป้อมปุย โต๊ะจีน)	1. กว้าง 0.45-0.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร จำนวน 67 ฝา 2. ฝาคลอง กว้าง 0.48 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.075 เมตร จำนวน 16 ฝา	100,000	ดำเนินการ แล้ว	100,000	0	กองช่าง	19 ม.ค. 67 ถึง 3 มี.ค. 67
27	ก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3	กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 12 เมตร พร้อมเดินท่อเมน ประปายาว 250 เมตร	440,000	ดำเนินการ แล้ว	440,000	0	กองช่าง	30 ก.ย. 66 ถึง 28 พ.ย. 66
28	เชื่อมต่อโยงทางระบาย น้ำในหมู่บ้าน บ้าน ต๊อบเต่า หมู่ที่ 11,12 (เส้นสู่ทางระบายน้ำ หลัก)	กว้าง 0.60 เมตร (ปากใน 0.40 เมตร) ลึกเฉลี่ย 0.20-0.70 เมตร ยาว 43 เมตร	100,000	ดำเนินการ แล้ว	100,000	0	กองช่าง	21 ส.ค. 67 ถึง 19 ต.ค. 67
29	ปรับปรุงฝาคลอง ระบายน้ำ บ้าน น้ำค่าน้อย หมู่ที่ 2 (เส้นถนนเจ้าเสด็จ- หน้าวัด)	ฝาคลองกว้าง 0.45- 0.50 ยาว 1 เมตรหนา 0.05 เมตรจำนวน 134 ฝา	148,000	ดำเนินการ แล้ว	148,000	0	กองช่าง	19 ม.ค. 67 ถึง 3 มี.ค. 67
30	ปรับปรุงคลอง ระบายน้ำบ้าน ห้องข่า หมู่ที่ 14	กว้าง 0.30 เมตร (ปากใน 0.40 เมตร) ลึกเฉลี่ย 0.20-0.70 เมตร ยาว 19 เมตร จำนวน 3 จุด	80,000	ดำเนินการ แล้ว	80,000	0	กองช่าง	19 ม.ค. 67 ถึง 3 มี.ค. 67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
31	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องเช่า หมู่ที่ 14 (เส้นไปสถานี วิทยุ FM)	กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 218 เมตร	732,000	ดำเนินการ แล้ว	460,000	272,000	กองช่าง	8 พ.ค. 67 ถึง 6 ก.ค. 67
32	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 8 (เส้นนา นายบรรจบ)	กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 134 เมตร	58,000	ดำเนินการ แล้ว	58,000	0	กองช่าง	9 ก.พ. 67 ถึง 8 เม.ย. 67
33	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้องเช่า หมู่ที่ 14 (เส้นแยกสถานีวิทยุ- บ้านอัยการ)	กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 218 เมตร	348,000	ดำเนินการ แล้ว	348,000	0	กองช่าง	9 ก.พ. 67 ถึง 8 เม.ย. 67
34	ก่อสร้างอาคารที่จอด รถงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	อาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 15 ม. ลึก 6 ม. สูง 4 ม.	350,000	ดำเนินการ แล้ว	350,000	0	สำนักปลัด	29 มี.ค. 67 ถึง 26 มิ.ย. 67

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้า ติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม สายดับ หมู่ที่ 9 (รอบหมู่บ้าน)	พาดสายไฟฟ้า 300 ม.พร้อม ติดตั้งโคม จำนวน 5 ดวง	50,000	ดำเนินการแล้ว	47,285.42	2,714.58	กองช่าง	ม.ค. 67 ถึง เม.ย. 67

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว

### 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการจัดอบรม ประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายประชุม ประชาคมเพื่อ เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	ยังไม่ ดำเนินการ	0	10,000	สำนักปลัด	ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67
2	โครงการชุมชน เข้มแข็งเอาชนะ ยาเสพติดในเขต ตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการ ฝึกอบรมโครงการ ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด ในเขตตำบล น้ำคำใหญ่	20,000	ดำเนินการ แล้ว	20,000	0	สำนักปลัด	มิ.ย. 67 ถึง ส.ค. 67
3	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน พัฒนา ศักยภาพกลุ่ม อาชีพ ในเขตพื้นที่ ตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานพัฒนา ศักยภาพกลุ่ม อาชีพ ในเขตพื้นที่ ตำบลน้ำคำใหญ่	130,000	ดำเนินการ แล้ว	129,880	120	กอง สวัสดิการ สังคม	มี.ค. 67 ถึง ส.ค. 67
4	โครงการส่งเสริม และพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์กลุ่ม อาชีพ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ ศักยภาพกลุ่ม อาชีพ ในเขตพื้นที่ ตำบลน้ำคำใหญ่	15,000	ดำเนินการ แล้ว	14,970	30	กอง สวัสดิการ สังคม	ก.ค. 67 ถึง ก.ย. 67
5	โครงการส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม ในเขตพื้นที่ ตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมและ ฝึกอบรมอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม ในเขตพื้นที่ ตำบลน้ำคำใหญ่	40,000	ดำเนินการ แล้ว	38,820	1,180	กอง สวัสดิการ สังคม	เม.ย. 67 ถึง มิ.ย. 67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
6	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ให้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำ ใหญ่	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ให้ ความรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม ในเขตพื้นที่ตำบล น้ำคำใหญ่	20,000	ดำเนินการ แล้ว	19,866	134	กอง สวัสดิการ สังคม	มิ.ย. 67 ถึง ส.ค. 67

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว

## 2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	จ้างเหมาบริการ สำหรับสำรวจ จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า ฯ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำรวจ จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า ฯ	7,500	ดำเนินการ แล้ว	7,500	0	สำนักปลัด	พ.ย. 66 ถึง ธ.ค. 66
2	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลักษณ์ อัคร ราชกุมารี ฯ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการ ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลักษณ์ อัคร ราชกุมารี ฯ	50,000	ยังไม่ ดำเนินการ	0	50,000 (โอนออก)	สำนักปลัด	มี.ค. 67 ถึง พ.ค. 67
3	โครงการบริจาค โลหิตโดยเสด็จ พระราชกุศล	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายอุดหนุน ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองยโสธร ตามโครงการ บริจาคโลหิตโดย เสด็จพระราชกุศล	6,000	ดำเนินการ แล้ว	6,000	0	สำนักปลัด	ต.ค. 66 ถึง ธ.ค. 66
4	โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ตาม โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้าน ละ 20,000 บาท จำนวน 15 หมู่บ้าน	300,000	ดำเนินการ แล้ว	300,000	0	สำนักปลัด	ก.ค. 67 ถึง ก.ย. 67



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว  
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการ ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ ใส่ใจ ห่วงใย สุขภาพผู้สูงอายุ	50,000	ดำเนินการ แล้ว	49,500	500	สวัสดิการ สังคม	มี.ค. 67 ถึง พ.ค. 67
2	โครงการพัฒนา สตรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ ครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาสตรีและ เสริมสร้างความ เข้มแข็งของ ครอบครัว	25,000	ดำเนินการ แล้ว	22,910	2,090	สวัสดิการ สังคม	ม.ค. 67 ถึง มี.ค. 67
3	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้	50,000	ยังไม่ ดำเนินการ	0	50,000 (โอนออก)	สวัสดิการ สังคม	ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว

2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	60,000	ดำเนินการ แล้ว	60,000	0	สำนักปลัด	ธ.ค. 66 ถึง ม.ค. 67
2	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล สงกรานต์	ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนนในช่วง เทศกาล สงกรานต์	60,000	ดำเนินการ แล้ว	53,000	7,000	สำนักปลัด	เม.ย. 67

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว

## 2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการเทศกาล จุดไฟตูมกายโสธร	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น และส่งเสริม เศรษฐกิจของ ท้องถิ่น	50,000	ดำเนินการ แล้ว	24,900	25,100	กอง การศึกษา	พ.ย. 66 ถึง ธ.ค. 66
2	โครงการประเพณี ลอยกระทงตำบล น้ำคำใหญ่	ประชาชนในตำบล น้ำคำใหญ่มีส่วน ร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมของไทย ให้คงอยู่ต่อไป	150,000	ดำเนินการ แล้ว	150,000	0	กอง การศึกษา	พ.ย. 66
3	โครงการส่งเสริม ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร	อุดหนุนที่ว่าการ อำเภอเมืองยโสธร เพื่อส่งเสริม ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร	15,000	ดำเนินการ แล้ว	15,000	0	กอง การศึกษา	พ.ค. 67
4	โครงการสร้าง พระธาตุหลักคำ ตำบลน้ำคำใหญ่	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านน้ำคำ น้อย เพื่อจัด โครงการสร้าง พระธาตุหลักคำ ตำบลน้ำคำใหญ่	50,000	ดำเนินการ แล้ว	50,000	0	กอง การศึกษา	พ.ค. 67 ถึง มิ.ย. 67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริม ประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น ของตำบลน้ำคำใหญ่	1. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านน้ำคำ ใหญ่ หมู่ที่ 1 - โครงการประเพณี บุญมหาชาติ	140,000	ดำเนินการ แล้ว	140,000	0	กอง การศึกษา	มี.ค. 67 ถึง เม.ย. 67
		2. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านห้องเช่า หมู่ที่ 3 - โครงการ ประเพณีบุญ มหาชาติ						มี.ค. 67 ถึง เม.ย. 67
		3. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 - โครงการ สร้างน้ำพระ						เม.ย. 67 ถึง พ.ค. 67
		4. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 - โครงการ อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีบุญข้าวจี่						ก.พ. 67 ถึง มี.ค. 67
		5. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านห้องพอก หมู่ที่ 6 - โครงการ สร้างน้ำ องค์พระกัจจายน์						เม.ย. 67 ถึง พ.ค. 67

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
5 (ต่อ)	โครงการส่งเสริม ประเพณีและ วัฒนธรรม ท้องถิ่นของ ตำบลน้ำคำใหญ่	6. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนอง เสือตาย หมู่ที่ 7 - โครงการอนุรักษ์และ สืบสานประเพณีบุญ ข้าวจี						ก.พ. 67 ถึง มี.ค. 67
		7. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านสม สะอาด หมู่ที่ 8 - โครงการสร้งน้ำพระ					เม.ย. 67 ถึง พ.ค. 67	
		8. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนอง แวง หมู่ที่ 9 - โครงการ อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีบุญข้าวจี					ก.พ. 67 ถึง มี.ค. 67	
		9. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านวังแคน หมู่ที่ 10 - โครงการ ประเพณีบุญ มหาชาติ					มี.ค. 67 ถึง เม.ย. 67	
		10. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านตำบล หมู่ที่ 11 - โครงการ ประเพณีบุญ มหาชาติ					มี.ค. 67 ถึง เม.ย. 67	
		11. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านตำบล หมู่ที่ 12 - โครงการ ประเพณีบุญ มหาชาติ					มี.ค. 67 ถึง เม.ย. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
5 (ต่อ)	โครงการส่งเสริม ประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น ของตำบลน้ำคำใหญ่	12. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านตำบลเต่า หมู่ที่ 12 - โครงการ สร้างน้ำพระวัดตำบลเต่า เก่า						เม.ย. 67 ถึง พ.ค. 67
		13. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนอง หัวหมู หมู่ที่ 13 - โครงการ สร้างน้ำพระ					เม.ย. 67 ถึง พ.ค. 67	
		14. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านห้องข่า หมู่ที่ 14 - โครงการ อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีบุญข้าวจี่					ก.พ. 67 ถึง มี.ค. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
6	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลด้านยาเสพติด	เพื่อจัดการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด ในพื้นที่ตำบลน้ำคำ ใหญ่	100,000	ดำเนินการ แล้ว	99,600	400	กอง การศึกษา	ธ.ค. 66 ถึง ม.ค. 67
7	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อจัดงาน กีฬาฟุตบอล ประเพณีบ้านต๊อแต	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน เพื่อจัด งานกีฬาฟุตบอล ประเพณี (บ้านต๊อแต)	20,000	ดำเนินการ แล้ว	20,000	0	กอง การศึกษา	เม.ย. 67
8	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อจัดงาน กีฬาฟุตบอล ประเพณีบ้านห้องข่า (ห้องข่าคัพ)	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน เพื่อจัด งานกีฬาฟุตบอล ประเพณี (ห้องข่าคัพ)	20,000	ดำเนินการ แล้ว	20,000	0	กอง การศึกษา	ต.ค. 66 ถึง ธ.ค. 66
9	กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ์ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริ สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถ บพิตร พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทร รามธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ์มหิศรภูมิ พลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามิ นทรา ธิเบศร ราชวโรดม บรม นาถบพิตร พระว ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	60,000	ดำเนินการ แล้ว	40,900	19,100	กอง การศึกษา	ก.ค. 67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
10	กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวง 12 สิงหาคม	จัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา ถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม		ดำเนินการ แล้ว			กอง การศึกษา	ส.ค. 67
11	กิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	จัดกิจกรรมวัน เฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน		ดำเนินการ แล้ว			กอง การศึกษา	มิ.ย. 67



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว  
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการคัดแยก ขยะในชุมชนตำบล น้ำคำใหญ่	โครงการคัดแยก ขยะในชุมชนตำบล น้ำคำใหญ่	20,000	ยังไม่ ดำเนินการ	0	20,000 (โอนออก)	สำนักปลัด	ก.ค. 67 ถึง ก.ย. 67

## แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ย ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีภูมิลำเนาในเขต เทศบาล ซึ่งมีอายุ ครบ 60 ปีขึ้นไป	12,190,800	ดำเนินการ แล้ว	11,568,300	622,500 (โอนออก)	สวัสดิการ สังคม	ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ย ความพิการให้แก่คน พิการที่มีภูมิลำเนา อยู่ในเขต	2,582,400	ดำเนินการ แล้ว	2,466,600	115,800 (โอนออก)	สวัสดิการ สังคม	ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ย ยังชีพให้แก่ผู้ป่วย เอดส์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ ในเขตพื้นที่เทศบาล และได้รับการ พิจารณารับรองจาก แพทย์	36,000	ดำเนินการ แล้ว	36,000	0	สวัสดิการ สังคม	ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67
4	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน ตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินสม ทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลน้ำคำ ใหญ่	30,000	ยังไม่ ดำเนินการ	0	30,000 (โอนออก)	สำนักปลัด	ก.ค. 67 ถึง ก.ย. 67
5	เงินสมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพตำบลน้ำคำ ใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงิน สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ตำบลน้ำคำใหญ่	184,000	ดำเนินการ แล้ว	181,507.50	92.50 (โอนออก 2,400)	สำนักปลัด	ธ.ค. 66 ถึง ก.พ. 67

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

## 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง	200,000	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่ โอนออก โครงการ ฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพการ บริหารจัดการ ขยะในชุมชน	200,000	0 (โอนออก)	สำนักปลัด	ก.ค. 67 ถึง ก.ย. 67
2	โครงการวันท้องถิ่น ไทย	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการวันท้องถิ่น ไทย	3,000	ยังไม่ ดำเนินการ	0	3,000	สำนักปลัด	มี.ค. 67
3	โครงการส่งเสริม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เทศบาล และ พนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เทศบาล และ พนักงานจ้าง	15,000	ดำเนินการ แล้ว	14,904	96	สำนักปลัด	ม.ค. 67 ถึง มี.ค. 67
4	โครงการสร้างเสริม ความรู้ด้าน กฎหมายและปลูก จิตสำนึกในการ ป้องกันการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการสร้างเสริม ความรู้ด้าน กฎหมายและปลูก จิตสำนึกในการ ป้องกันการทุจริต	15,000	ดำเนินการ แล้ว	14,968	32	สำนักปลัด	เม.ย. 67 ถึง มิ.ย. 67
5	จัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา เทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการ เลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น และ สมาชิกสภา เทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่	20,000	ยังไม่ ดำเนินการ	0	20,000 (โอนออก)	สำนักปลัด	ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
6	เงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็น อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	16,000	ดำเนินการ แล้ว	16,000	0	สำนักปลัด	ต.ค. 66 ถึง ธ.ค. 66
7	โครงการจัดทำ แผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน	ออกสำรวจพื้นที่ ภายในตำบล น้ำคำใหญ่ จัดวางบล็อก บล็อกโซน เพื่อ กำหนดพื้นที่ ภายในเขตตำบล น้ำคำใหญ่	30,000	ดำเนินการ แล้ว	14,500	13,500 (โอนออก 2,000)	กองคลัง	ต.ค. 66 ถึง ก.พ. 67
8	โครงการ ประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีนอก สถานที่	ออกรับชำระภาษี นอกพื้นที่ภายใน ตำบลน้ำคำใหญ่ รวม 15 หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี ตลอดจนสร้าง ความรู้ความ เข้าใจในการ ชำระภาษีแต่ละ ประเภท	10,000	ยังไม่ ดำเนินการ	0	10,000 (โอนออก)	กองคลัง	ก.พ. 67 ถึง เม.ย. 67

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

## 3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการค่ายเด็ก และเยาวชน ตำบล น้ำคำใหญ่	เด็กและเยาวชนใน ตำบลน้ำคำใหญ่ใช้ เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ห่างไกล จากยาเสพติด	35,000	ดำเนินการ แล้ว	35,000	0	กอง การศึกษา	ก.ค. 67 ถึง ก.ย. 67
2	โครงการกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบล น้ำคำใหญ่	เด็กปฐมวัยมีความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ มีความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเด็กปฐมวัย และครูผู้ดูแลเด็ก โดยสามารถทำ กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น อย่างมีความสุข สนุกสนานและ มีความเพลิดเพลิน	5,000	ดำเนินการ แล้ว	5,000	0	กอง การศึกษา	ม.ค. 67 ถึง มี.ค. 67
3	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา - ค่าอาหาร กลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด เทศบาล	ค่าจ้างเหมาประกอบ อาหาร ให้แก่เด็ก ปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลน้ำคำ ใหญ่ จำนวน 65 คนๆละ 27 บาท จำนวน 245 วัน เป็น เงิน 429,975 บาท	429,975	ดำเนินการ แล้ว	340,443	89,532	กอง การศึกษา	ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67
4	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการ จัดการเรียนการ สอน (รายหัว)	ค่าใช้จ่ายในการ จัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็ก อายุ 2-5 ปี จำนวน 65 คนๆละ 1,836 บาท/ปี	119,340	ดำเนินการ แล้ว	97,308	22,032	กอง การศึกษา	ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับเด็ก ปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลน้ำคำ ใหญ่ จำนวน 65 คน	83,135	ดำเนินการ แล้ว	55,836	27,299	กอง การศึกษา	ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67
6	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับ โรงเรียนในเขต พื้นที่ตำบลน้ำคำ ใหญ่	ค่าใช้จ่ายสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวัน โรงเรียน ในตำบลน้ำคำใหญ่ ให้แก่ โรงเรียนบ้าน น้ำคำน้อย โรงเรียน บ้านห้องข่าหนองเสือ ตาย โรงเรียนบ้าน ตบเต่า และโรงเรียน บ้านกุดจอกห้องพอก ซีเหล็ก สำหรับเด็ก เล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 268 คน ในอัตราตามอัตราของ สถานศึกษา จำนวน 200 วัน	1,447,200	ดำเนินการ แล้ว	1,387,800	59,400	กอง การศึกษา	ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67
7	อุดหนุนโรงเรียน บ้านกุดจอกห้อง พอกซีเหล็ก	อุดหนุนโรงเรียน บ้านกุดจอกห้องพอก ซีเหล็กเพื่อจัด โครงการอยู่ค่ายพัก แรมคืนลูกเสือสามัญ	35,000	ดำเนินการ แล้ว	35,000	0	กอง การศึกษา	ต.ค. 66 ถึง มี.ค. 67
8	อุดหนุนโรงเรียน บ้านตบเต่า	อุดหนุนโรงเรียน บ้านตบเต่าเพื่อจัด โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา โรงเรียน เครือข่ายตำบล น้ำคำใหญ่	35,000	ดำเนินการ แล้ว	35,000	0	กอง การศึกษา	ธ.ค. 66

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
9	อุดหนุนโรงเรียน บ้านน้ำค้ำน้อย	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน น้ำค้ำน้อย จำนวน 2 รายการ ดังนี้ (1) เพื่อจัดโครงการ พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ (จ้าง เหมาครู) (จ้างเหมาครู สอน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนชั้น ป.1 – ป. 6 กลุ่มโรงเรียน เครือข่ายตำบลน้ำคำ ใหญ่ จำนวน 200,000 บาท (2) เพื่อจัดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวทางวิถีพุทธ (ค่ายพุทธบุตร) จำนวน 35,000 บาท	235,000	ดำเนินการ แล้ว	200,000 (รอมดปี การศึกษา)  35,000	0  0	กอง การศึกษา	ต.ค. 66 ถึง ก.ย. 67  มิ.ย. 67
10	อุดหนุนโรงเรียน บ้านห้องข่า หนองเสือตาย	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ห้องข่าหนองเสือตาย เพื่อจัดโครงการเข้า ค่ายวิชาการนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-Net)	35,000	ดำเนินการ แล้ว	35,000	0	กอง การศึกษา	ก.พ. 67 ถึง มี.ค. 67

4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการคลอง สายน้ำใส	โครงการคลอง สายน้ำใส	100,000	ดำเนินการแล้ว	100,000	0	กองช่าง	ต.ค. 66 ถึง ธ.ค. 66



## บัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	วันที่ได้มา
1	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว รายละเอียดดังนี้ -ขนาดไม่น้อยกว่า 55*55*100 ซม. -ที่นั่งบุพองน้ำ หุ้ม หนังสังเคราะห์ -มีที่พักแขน โยกเอน และหมุนรอบตัวได้ -มีล้อเลื่อน สามารถ ปรับระดับสูง-ต่ำได้	7,000	ดำเนินการ แล้ว	7,000	0	สำนักปลัด	24 พ.ย. 66
2	โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว รายละเอียด ดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 60*120*75 ซม. - มีกระจก จำนวน 1 แผ่น - มีลิ้นชัก จำนวน 4 ลิ้นชัก	6,900	ดำเนินการ แล้ว	6,830	70	สำนักปลัด	29 พ.ย. 66
3	โต๊ะพับ อเนกประสงค์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว รายละเอียด ดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 180*75*70 ซม. - ขาตั้งโต๊ะเป็นเหล็ก สามารถพับขาโต๊ะได้	30,000	ดำเนินการ แล้ว	30,000	0	สำนักปลัด	24 พ.ค. 66

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	วันที่ได้มา
4	ชุดเครื่องขยาย เสียงกลางแจ้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดเครื่องขยายเสียง กลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด รายละเอียด ดังนี้ - ตู้ลำโพงขนาดไม่ น้อยกว่า 10 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ชุด - ตู้ลำโพงซับขนาดไม่ น้อยกว่า 15 นิ้ว - เพาเวอร์มิกเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 CH 250 วัตต์ - สายสัญญาณและ อุปกรณ์ต่อพ่วง	20,000	ดำเนินการ แล้ว	19,990	10	สำนักปลัด	21 มี.ค. 67
5	เครื่อง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	19,000	ดำเนินการ แล้ว	19,000	0	สำนักปลัด	21 ก.พ. 67
6	ถังขยะแบบ ล้อลาก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถังขยะแบบล้อลาก รายละเอียดดังนี้ -ถังขยะใหญ่พร้อมล้อ ลาก ฝาดัง 1 ช่องทิ้ง -ปริมาตรความจุไม่ น้อยกว่า 120 ลิตร -ขนาด (ก*ย*ส*) ไม่น้อยกว่า 49*55.5*111 ซม. -ความสูงเฉพาะตัวถัง ไม่น้อยกว่า 92 ซม. -เส้นผ่านศูนย์กลาง ของล้อไม่น้อยกว่า 20 ซม.	300,000	ดำเนินการ แล้ว	298,800	1,200	สำนักปลัด	31 มี.ค. 67

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	วันที่ได้มา
7	ตู้บานเลื่อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้บานเลื่อน สำหรับ เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ รายละเอียดดังนี้ -ขนาดไม่น้อยกว่า 110*40*88 ซม. -ตู้บานเลื่อนแบบ กระจก	7,800	ดำเนินการ แล้ว	7,800	0	กองคลัง	28 ส.ค. 67
8	เครื่อง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวล จำนวน 1 เครื่อง	24,000	ดำเนินการ แล้ว	24,000	0	กองคลัง	3 ต.ค. 67
9	เครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต	4,100	ดำเนินการ แล้ว	4,100	0	กองคลัง	16 ก.พ. 67
10	รถชุดขนาดเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถชุดขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน	800,000	ดำเนินการ แล้ว	772,800	27,200	กองช่าง	6 ต.ค. 67
11	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	2,400	ดำเนินการ แล้ว	2,400	0	กอง การศึกษา	23 ก.ค. 67
12	คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	คอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	40,000	ดำเนินการ แล้ว	40,000	0	กอง การศึกษา	17 ม.ค. 67
13	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว	4,200	ดำเนินการ แล้ว	4,200	0	กอง การศึกษา	17 ม.ค. 67
14	โต๊ะสำนักงาน	โต๊ะสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว	16,800	ดำเนินการ แล้ว	16,800	0	กอง การศึกษา	13 ส.ค. 67

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	วันที่ได้มา
15	เครื่อง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับ สำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับ สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	19,000	ดำเนินการ แล้ว	19,000	0	กอง การศึกษา	19 ก.พ. 67
16	เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	20,000	ดำเนินการ แล้ว	20,000	0	กอง การศึกษา	17 ม.ค. 67
17	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง	8,000	ดำเนินการ แล้ว	8,000	0	กอง การศึกษา	17 ม.ค. 67
18	เครื่อง สแกนเนอร์	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับสแกน เอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง	16,000	ดำเนินการ แล้ว	16,000	0	กอง สวัสดิการ สังคม	17 ม.ค. 67

## ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

### ๑. ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วน ที่ประชาชนเสนอความต้องการให้สอดคล้องกับงบประมาณซึ่งในแต่ละปีมีความใกล้เคียงกัน
๒. โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณ ควรเน้นโครงการด้านอื่น ๆ ด้วย เพราะงบประมาณส่วนมากเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับโครงการด้านอื่น ๆ
๓. โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากปริมาณงานไม่สอดคล้อง กับปริมาณงานที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

### ๒. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนว่า มีข้อจำกัดในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย คือ ต้องคำนึงถึงสถานะทางการคลัง เนื่องจากงบประมาณเพื่อการพัฒนา มีจำนวนจำกัด แต่มีพื้นที่ในการพัฒนามาก หากโครงการพัฒนาใช้งบประมาณสูงจะไม่สามารถดำเนินการได้ในปีเดียว จะสามารถทำได้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ควรเร่งดำเนินการให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่ได้กำหนดในแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว
๓. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชน หากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ควรชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่