



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ที่ ยส ๗๒๖๐๑/

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่

ตามที่เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีการติดตามการดำเนินงานโครงการเพื่อนำมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน ทั้งหมด จำนวน ๑๒๑ โครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ได้ดำเนินงานตามโครงการแล้ว จำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๔ ของโครงการทั้งหมด รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงาน (ที่แนบตามพร้อมบันทึกข้อความนี้

ลงชื่อ

(นายพินิจ ยอดชำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....เพื่อโปรดทราบ.....

ลงชื่อ

(นายธีรพล ไชยกันยา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

ลงชื่อ

(นางประไพศรี กรินรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....ทราบ.....

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ภัคดีบุตร)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่



ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศวรรค ๕ ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และวรรค ๖ คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานให้เปิดเผยโดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย ประกอบเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ดังต่อไปนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ	จำนวนโครงการดำเนินการแล้ว	จำนวนโครงการไม่ได้ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน				
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๐	๐	๐	๐
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๓	๑๖,๒๓๔,๐๐๐	๒๕	๓๘
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐	๕๕๐,๐๐๐	๐	๑๐
รวม	๗๓	๑๖,๗๘๔,๐๐๐	๒๕	๔๘
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเที่ยว				
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๖	๒๕๕,๐๐๐	๐	๖
๒.๒ แผนงานการสาธารณสุข	๔	๓๘๓,๕๐๐	๒	๒
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๑๑๕,๐๐๐	๐	๓
๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๑๔๐,๐๐๐	๑	๑
๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๔๘๐,๐๐๐	๓	๗
๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๑
รวม	๒๖	๑,๓๙๓,๕๐๐	๖	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ				
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๓๔๖,๐๐๐	๕	๔
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๑๓	๕,๐๔๙,๖๒๕	๗	๖
รวม	๒๒	๕,๓๙๕,๖๒๕	๑๒	๑๐
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒
รวม	๒	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒
รวมทั้งสิ้น	๑๒๑	๒๓,๘๒๓,๑๒๕	๔๓	๗๘

๒. การวางแผนพัฒนาองค์กร

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ จากการกำหนดแผนงานสู่กระบวนการปฏิบัติ ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน การจัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและครอบคลุมยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน และได้นำแผนงาน/โครงการ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เป็นกรอบแนวทางการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานต่อไป

๓. รายละเอียดแผนงานโครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ

ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการบริหารราชการของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ มาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายชาติชาย ภัคดีบุตร)
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่

สรุปผลการการดำเนินการตามแผนการดำเนินการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๓	๑๖,๗๘๔,๐๐๐	๒๕	๓,๕๗๒,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก	๒๖	๑,๓๙๓,๕๐๐	๖	๒๙๑,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม	๒๒	๕,๓๙๕,๖๒๕	๑๒	๒,๑๖๐,๑๗๕
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐
รวม	๑๒๓	๒๓,๘๒๓,๑๒๕	๔๓	๖,๐๒๓,๑๗๕

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ โดยสรุปได้ดังนี้

- จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน ๑๒๓ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔๓ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๔ ของเทศบัญญัติ

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสรุปได้ดังนี้

- งบประมาณตามเทศบัญญัติ จำนวน ๒๓,๘๒๓,๑๒๕ บาท
- งบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน ๖,๐๒๓,๑๗๕ บาท
- คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๘ ของงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)



เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

OFFICE OF THE NAMKHAMYAI MUNICIPALITY

ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

OFFICE OF THE NAMKHAMYAI MUNICIPALITY

ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน	จำนวนโครงการดำเนินการแล้ว	จำนวนโครงการไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน				
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๐	๐	๐	สำนักปลัด กองช่าง
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๓	๒๕	๓๘	
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐	๐	๑๐	
รวม	๗๓	๒๕	๔๘	
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว				
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๖	๐	๖	สำนักปลัด กองสวัสดิการ สังคม กองการศึกษา
๒.๒ แผนงานการสาธารณสุข	๔	๒	๒	
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๐	๓	
๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๑	๑	
๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๓	๗	
๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๐	๑	
รวม	๒๖	๖	๒๐	
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ				
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๕	๔	สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๑๓	๗	๖	
รวม	๒๒	๑๒	๑๐	
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๐	๒	สำนักปลัด
รวม	๒	๐	๒	
รวมทั้งสิ้น	๑๒๑	๔๓	๗๘	

๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
๑	ซ่อมแซมถนนลูกรัง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ ที่ ๑ (เส้นสามแยก นายนายจำปา ตลทิ ภาค -นายนายสวิง)	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	ซ่อมแซมถนนลูกรัง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	บ้านน้ำคำน้อย หมู่ ที่ ๒(เส้นถนนเจ้า เสด็จ-สถานีวิทยุ)	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๙๙,๐๐๐
๓	ซ่อมแซมถนนลูกรัง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร	๓๗,๐๐๐	บ้านห้องพอก หมู่ที่ ๖ (เส้นไปโรงน้ำดื่มสุข สันต์)	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๓๗,๐๐๐
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	บ้านดัดเต่า หมู่ที่ ๑๑ (เส้นน้ำคำใหญ่ แยกไปบ้านนายสุ รชาติ)	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๒ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	บ้านดัดเต่า หมู่ที่ ๑๒ (เส้นดอนปู่ตา ไปบรรจบเส้นวัด ดัดเต่า)	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๗๔,๐๐๐	บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ ๒ (เส้นโปลิ ศกรูป)	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๒ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ ที่ ๑ (เส้นไปนายนาย จำปา ตลทิภาค)	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๑๙๙,๐๐๐
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	บ้านวังแคน หมู่ที่ ๑๐ (เส้นบ้านนาย บุศดา มัชฌิมา)	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๒ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	บ้านวังแคน หมู่ที่ ๑๐ (เส้นไปที่พัก สงฆ์)	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	

๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๔ (เส้นบ้านหนองแขวง-ตำบลหนองเรือ)	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนออกแล้ว
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๓ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	บ้านห้องข่า หมู่ที่ ๑๔ (เส้นบ้านพ่อสมัย-บ้านแม่บูน)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๖.๐ เมตร	๑๒๙,๐๐๐	บ้านห้องพอก หมู่ที่ ๖ (เส้นบ้านยายก่าย)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๓	ก่อสร้างถนนดินและลูกรัง	งานผิวถนนดินกว้าง ๓.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร งานผิวถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร	๖๔,๐๐๐	บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔ (เส้นนาแม่พุดธาไปบ้านหนองเสือดาย)	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๖๔,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร	๖๑,๐๐๐	บ้านกุดจอกหมู่ที่ ๕ (เส้นนายนายบุญส่ง-นายทองหล่อแก่นสาร)	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๖๑,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร	๕๖,๐๐๐	บ้านกุดจอกหมู่ที่ ๕ (เส้นนายนายสำรวยแสงสว่าง-นางางจิตภา)	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๕๖,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร	๑๑,๐๐๐	บ้านกุดจอกหมู่ที่ ๕ (เส้นบ้านนายบุญเรือง ชูชาติ)	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๑,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓-๐.๑๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร	๒๒,๐๐๐	บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๑ (เส้นบ้านพ่อเตรียม)	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๒๒,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน	๓๐,๐๐๐	บ้านห้องข่า หมู่ที่ ๓ (ซอยข้างวัดโพธิ์ศรีทอง)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๙	โครงการเชื่อมโยงที่ระบายน้ำ	กว้าง ๐.๖๐ เมตร (ปากใน ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๑,๑๒ (สู่ทางระบายน้ำหลัก)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	

๒๐	โครงการบุกเบิกถนนดินและลงลูกรัง	งานผิวถนนดิน กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร งานลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร	๑๖๖,๐๐๐	บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๑ (เส้นบ้านนายสมเดช)	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๖๕,๐๐๐
๒๑	โครงการบุกเบิกถนนดินและลงลูกรัง	งานผิวถนนดิน กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร งานลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร	๒๑,๐๐๐	บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๒ (เส้นบ้านแม่ นิด)	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๒๑,๐๐๐
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร	๓๘๐,๐๐๐	บ้านดอนหัวหมู หมู่ที่ ๑๓ (เส้นศาลากลางบ้าน)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร	๓๔,๐๐๐	บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔ (เส้นหน้าบ้านพ่อปริญญา)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร	๕๕,๐๐๐	บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๑ (เส้นบ้านแม่สมร สุดแสง)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร	๘๘,๐๐๐	บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๒ (ซอย ๓ แยกบ้านนายคำภา)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร	๑๙๑,๐๐๐	บ้านน้ำค่าน้อย หมู่ที่ ๑๕ (เส้นบ้านนายอุกัณ - บ้านนายชาติ)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนวาริราชเดช-หนองซอน	กว้าง ๑.๓๐-๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร	๕๔,๐๐๐	ถนนสายวาริราชเดช-หนองซอน	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๒๘	โครงการปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำ	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ปากโน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๓๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร	๒๐,๐๐๐	บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๑ (เส้นบ้านพ่อโฮม)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	

๒๙	โครงการปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำ	ฝาทะลิก ๙ มม. จำนวน ๑๙ ฝาคล่องระบายน้ำ ๗๒ ฝาค	๑๐๐,๐๐๐	บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๒ (เส้นดับเต่า ซอย ๑ -สามแยก บ้านนายโสม หลอดแก้ว	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
๓๐	โครงการปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำ	ขนาดฝาค กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร ฝาทะลิก ๙ มม. จำนวน ๖๐ ฝาค	๑๔๘,๐๐๐	บ้านน้ำค้ำน้อย หมู่ที่ ๒ (เส้นถนนเจ้า เสด็จ- หน้าวัด)	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
๓๑	โครงการปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำ	กว้าง ๐.๖๐ เมตร (ปากโน ๐.๔๐ เมตร) ลิกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร	๘๐,๐๐๐	บ้านห้องข่า หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
๓๒	โครงการก่อสร้างถึง ประปา	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๑๒.๐๐ เมตร	๒๘๘,๐๐๐	บ้านน้ำค้ำน้อย หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
๓๓	โครงการก่อสร้างถึง ประปา	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๑๒.๐๐ เมตร	๒๖๒,๐๐๐	บ้านห้องข่า หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
๓๔	ก่อสร้างคล่องระบาย น้ำ	ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร (ปากโน ๐.๔๐ เมตร)ลิก เฉลี่ย ๐.๒๐ -๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๒ (สี่แยกบ้าน แม่มิ้มไปถนนวาริ ราชเดช)	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๑๙๙,๐๐๐
๓๕	ก่อสร้างราวกันต่อท่อ ลอดเหลี่ยม	ขนาดยาว ๑๓.๖๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร(แบ่ง ๑๐ ช่อง เท่าๆกัน) ทั้ง ๒ ด้าน	๒๔,๐๐๐	บ้านน้ำค้ำน้อย หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	บ้านห้องข่า หมู่ที่ ๓ (เส้นไปถนนเลียง เมือง)	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๓๐๐,๐๐๐
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	บ้านหนองเสือดาย หมู่ที่ ๗ (เส้นบ้าน หนองเสือดายไป บ้านกุดจอก)	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๓๐๐,๐๐๐
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๒,บ้านน้ำค้ำน้อย หมู่ที่ ๑๕ (เส้นหลัง สหต.)	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๓๐๐,๐๐๐

๓๙	ปรับปรุงราวสะพาน	ขนาดยาว ๒๐.๕๐ เมตร สูง ๑ เมตร(แบ่ง ๒๒ ช่อง เท่าๆกัน) ทั้ง ๒ ด้าน	๔๕,๐๐๐	บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๔๕,๐๐๐
๔๐	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำพร้อมลอกทำความสะอาด อาคคล่องระบายน้ำ	จำนวน ๓๓ ฝา	๕๑,๐๐๐	บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๔๑	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำ พร้อมลอกทำความสะอาด อาคคล่องระบายน้ำ	จำนวน ๒๒๐ ฝา	๒๓๓,๐๐๐	บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ ๒,๑๕	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๔๒	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำ พร้อมลอกทำความสะอาด อาคคล่องระบายน้ำ	จำนวน ๔๐๐ ฝา	๔๘๖,๐๐๐	บ้านห้องฆ่า หมู่ที่ ๓,๑๔	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๔๓	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำ พร้อมลอกทำความสะอาด อาคคล่องระบายน้ำ	จำนวน ๙๐ ฝา	๑๐๙,๐๐๐	บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๔๔	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำพร้อมลอกทำความสะอาด อาคคล่องระบายน้ำ	จำนวน ๗๐ ฝา	๘๖,๐๐๐	บ้านกุดจอก หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๔๕	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำพร้อมลอกทำความสะอาด อาคคล่องระบายน้ำ	จำนวน ๖๑ ฝา	๗๔,๐๐๐	บ้านห้องพอก หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๔๖	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำพร้อมลอกทำความสะอาด อาคคล่องระบายน้ำ	จำนวน ๙๔ ฝา	๑๑๓,๐๐๐	บ้านหนองเสือตาย หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๔๗	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำพร้อมลอกทำความสะอาด อาคคล่องระบายน้ำ	จำนวน ๑๔๐ ฝา	๑๗๑,๐๐๐	บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๔๘	ปรับปรุงฝาคล่องระบายน้ำพร้อมลอกทำความสะอาด อาคคล่องระบายน้ำ	จำนวน ๑๕๐ ฝา	๑๘๒,๐๐๐	บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	

๕๙	ก่อสร้างถนนลูกรัง	งานดิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๓๐-๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร	๒๒๒,๐๐๐	บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๑ (เส้นไปป่าช้า ซอยสันต์)	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๒๒๑,๐๐๐
๖๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา เฉลี่ย๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๗๗ เมตร	๕๗,๐๐๐	บ้านน้ำค่าน้อย หมู่ ที่ ๒ (เส้นข้างร้าน ทรัพย์อนันต์ ซอย ๑)	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๕๗,๐๐๐
๖๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา เฉลี่ย๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร	๓๖,๐๐๐	บ้านน้ำค่าน้อย หมู่ ที่ ๒ (เส้นข้างร้าน ทรัพย์อนันต์ ซอย ๒)	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	๓๖,๐๐๐
๖๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕ ตารางเมตร	๔,๗๒๖,๐๐๐	สายดับเต่า-วังแคน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ดับเต่า	กองช่าง	ระหว่าง ดำเนินการ	
๖๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๑๖ ตารางเมตร	๒,๐๕๒,๐๐๐	สายบ้านหนองเสือ ตาย-บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง เสือตาย	กองช่าง	ระหว่าง ดำเนินการ	

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	สถานที่	หน่วย ดำเนิน การ	สถานะ การ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
๑	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม ติดตั้งไฟส่องสว่าง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ ที่ ๑ (จากบ้านนาง ศิริลักษณ์- ที่นางาง สมัย)	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
๒	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม ติดตั้งไฟส่องสว่าง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	บ้านห้องข่า หมู่ที่ ๑๔ (ถนนเส้นบ้าน ห้องข่า-สมสะอาด)	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	

๓	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	บ้านห้องเช่า หมู่ที่ ๑๔ (เส้นบ้านพอสมัย-บ้านแม่คุ้ม)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	บ้านห้องเช่า หมู่ที่ ๑๔ (เส้นไปวัดป่า)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๕	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	บ้านห้องเช่า หมู่ที่ ๓ (จากหลังวัดใหม่ห้องเช่า-ไปสิศกรูป)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๖	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	บ้านห้องเช่า หมู่ที่ ๓ (ถนนเลี่ยงเมือง-บ้านพอเทียม)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	บ้านหนองเสือดาย หมู่ที่ ๗ (เส้นบ้านหนองเสือดาย-บ้านสมสะอาด)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๑๐๐,๐๐๐	บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๑ (เส้นดับเต่า-วังแคน)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	บ้านกุดจอก หมู่ที่ ๕ (รอบหมู่บ้าน)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	บ้านห้องพอก หมู่ที่ ๖ (เส้นโรงน้ำ-เส้นบ้านแม่เพ็ญ)	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	สถานที่	หน่วย ดำเนิน การ	สถานะ การ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจัดอบรม ประชุมประชาคมเพื่อ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน แปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ประชุมประชาคมเพื่อ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	
๒	โครงการชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดใน เขตตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน	การฝึกอบรมโครงการ ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยา เสพติดในเขตตำบลน้ำคำ ใหญ่	๓๐,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	
๓	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานพัฒนา ศักยภาพกลุ่มอาชีพ ใน เขตพื้นที่ตำบลน้ำคำ ใหญ่	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานพัฒนา	๑๓๐,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	กอง สวัสดิการ สังคม	ยังไม่ ดำเนินการ	
๔	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ	ศักยภาพกลุ่มอาชีพ ใน เขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	๑๕,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	กอง สวัสดิการ สังคม	ยังไม่ ดำเนินการ	
๕	โครงการส่งเสริมและ ฝึกอบรมอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำ ใหญ่	โครงการส่งเสริมและ ฝึกอบรมอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม ในเขตพื้นที่ตำบล น้ำคำใหญ่	๔๕,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	กอง สวัสดิการ สังคม	ยังไม่ ดำเนินการ	
๖	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ให้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำ ใหญ่	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ สาน ให้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำ ใหญ่	๒๕,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	กอง สวัสดิการ สังคม	ยังไม่ ดำเนินการ	

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
๑	จ้างเหมาบริการ สำหรับสำรวจจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากพิษสุนัข บ้า ฯ	สำรวจจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัข บ้า ฯ	๗,๕๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลักษณ์ อัครราช กุมารี ฯ	การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์ อัคร ราชกุมารี ฯ	๗๐,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว	๗๐,๐๐๐
๓	โครงการบริจาคโลหิต โดยเสด็จพระราชกุศล	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองยโสธร ตาม โครงการบริจาคโลหิตโดย เสด็จพระราชกุศล	๖,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว	๖,๐๐๐
๔	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	สถานที่	หน่วย ดำเนิน การ	สถานะ การ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการ ใส่ใจ ห่วงใย สุขภาพผู้สูงอายุ	โครงการ ใส่ใจ ห่วงใย สุขภาพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	สวัสดิการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๒	โครงการพัฒนาสตรี และเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว	โครงการพัฒนาสตรีและ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว	๑๕,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	สวัสดิการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ ยากไร้	๕๐,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	สวัสดิการ	ยังไม่ ดำเนินการ	

๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	สถานที่	หน่วย ดำเนิน การ	สถานะ การ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่	๗๐,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว	๗๐,๐๐๐
๒	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล สงกรานต์	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์	๗๐,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	

๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	สถานที่	หน่วย ดำเนิน การ	สถานะ การ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการประเพณีลอย กระทงตำบล น้ำคำใหญ่	ประชาชนในตำบลน้ำคำ ใหญ่มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมของ ไทยให้คงอยู่ต่อไป	๘๐,๐๐๐	ณ ศูนย์โอท็อป บ้านน้ำคำน้อย	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	๘๐,๐๐๐

๕	โครงการส่งเสริม ประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่นของ ตำบลน้ำคำใหญ่	๑๐. อุดหนุนคณะกรรมการ การ หมู่บ้าน บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๑ - โครงการประเพณี บุญมหาชาติ ๑๑. อุดหนุนคณะกรรมการ การ หมู่บ้าน บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๒ - โครงการประเพณี บุญมหาชาติ ๑๒. อุดหนุนคณะกรรมการ การ หมู่บ้าน บ้านคอนหัวหมู หมู่ที่ ๑๓ - โครงการประเพณีบุญ มหาชาติ ๑๓. อุดหนุนคณะกรรมการ การ หมู่บ้าน บ้านห้องฆ่า หมู่ที่ ๑๔ - โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีบุญข้าวจี ๑๔. อุดหนุนคณะกรรมการ การ หมู่บ้าน บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๒ - โครงการสงฆ์พระวัด ดับเต่าเก่า				ดำเนินการ แล้ว	๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๖	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อจัดงาน กีฬาฟุตบอลประเพณี (บ้านดับเต่า)	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน เพื่อจัดงานกีฬา ฟุตบอลประเพณี (บ้านดับเต่า)	๒๐,๐๐๐	บ้านดับเต่า ม.๑๑ ม.๑๒	กอง การศึกษา	ระหว่าง ดำเนินการ	
๗	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อจัดงาน กีฬาฟุตบอลประเพณี (ห้องฆ่าคัพ)	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน เพื่อจัดงานกีฬา ฟุตบอลประเพณี (ห้องฆ่าคัพ)	๒๐,๐๐๐	บ้านห้องฆ่า ม.๓ ม.๑๔	กอง การศึกษา	ยังไม่ ดำเนินการ	
๘	กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลง กรณมหิตศรมุณีพล ราชวรางกูร กิติสิริสม บูรณอดุลยเดช สยามม ินทรราชิเบศร ราช วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิตศรมุณีพลราชวรางกูร กิ ติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทรราชิเบศร ราช วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา	ยังไม่ ดำเนินการ	

๙	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	กองการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๐	กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	กองการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ	

๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	สถานที่	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลน้ำคำใหญ่	โครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลน้ำคำใหญ่	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	สถานที่	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	๒๓,๑๕๐
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๑๓๗,๔๐๐
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐
๔	โครงการวันเทศบาลร่วมใจ	โครงการวันเทศบาลร่วมใจ	๕,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	

๕	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมการ ป้องกันและต่อต้าน การทุจริต	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต	๒๐,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	
๖	จัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และ สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลน้ำคำใหญ่	จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	๓๐,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	
๗	เงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๖,๐๐๐	ทต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	
๘	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	ออกสำรวจพื้นที่ภายใน ตำบลน้ำคำใหญ่ จัดวางบล็อกบล็อคอโซน เพื่อกำหนดพื้นที่ภายใน เขตตำบลน้ำคำใหญ่	๕๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	กองคลัง	ยังไม่ ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐
๙	โครงการประชา สัมพันธ์การชำระภาษี	ออกรับชำระภาษีนอก พื้นที่ภายในตำบลน้ำคำ ใหญ่ รวม ๑๕ หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในการชำระ ภาษีแต่ละประเภท	๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	กองคลัง	ดำเนินการ แล้ว	๑๐,๐๐๐

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	สถานที่	หน่วย ดำเนิน การ	สถานะ การ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการค่ายเด็กและ เยาวชนตำบลน้ำคำ ใหญ่	เด็กและเยาวชนในตำบล น้ำคำใหญ่ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ห่างไกล จากยาเสพติด	๕๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา.	ยังไม่ ดำเนินการ	๐
๒	โครงการกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลน้ำคำใหญ่	เด็กและเยาวชนได้ แสดงออกในทาง สร้างสรรค์ และได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน	๒๕,๐๐๐	ศพด.ทต. น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา.	ดำเนินการ แล้ว	๒๕,๐๐๐

๓	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	เด็กปฐมวัยมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็ก โดยสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข สนุกสนานและมีความเพลิดเพลิน	๕,๐๐๐	ศพด.ตต. น้ำคำใหญ่	กองการศึกษา.	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน ๕๕ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๒๘๒,๙๗๕ บาท	๒๘๒,๙๗๕	ศพด.ตต. น้ำคำใหญ่	กองการศึกษา.	ดำเนินการแล้ว	๒๘๒,๙๗๕
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี จำนวน ๕๕ คนๆละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี	๙๓,๕๐๐	ศพด.ตต. น้ำคำใหญ่	กองการศึกษา.	ดำเนินการแล้ว	๙๓,๕๐๐
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน ๕๕ คน	๖๒,๑๕๐	ศพด.ตต. น้ำคำใหญ่	กองการศึกษา.	ดำเนินการแล้ว	๖๒,๑๕๐
๗	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน ๕ โรงเรียน จัดสรรให้เด็กอนุบาล-ป.๖ จำนวน ๒๘๐ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๑๗๖,๐๐๐	โรงเรียนในตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน ๕ โรงเรียน	กองการศึกษา.	ดำเนินการแล้ว	๑,๑๗๖,๐๐๐
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านจุดจอกห้องพอกซีเหล็ก	อุดหนุนโรงเรียนบ้านจุดจอกห้องพอกซีเหล็กเพื่อจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวทางวิถีพุทธ (ค่ายพุทธบุตร)	๓๕,๐๐๐	รร.เครือข่ายต.น้ำคำใหญ่	กองการศึกษา.	ยังไม่ดำเนินการ	

๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ดับเต่า	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ดับเต่าเพื่อจัดโครงการเข้า ค่ายวิชาการนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) และนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ (O- Net)	๓๕,๐๐๐	รร.เครือข่าย ต.น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา.	ยังไม่ ดำเนินการ	๓๕,๐๐๐
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน น้ำค่าน้อย	อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำคำ น้อยเพื่อจัดโครงการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษ (จ้างเหมา ครู) (จ้างเหมาครูสอน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ))นักเรียนชั้น ป. ๑ - ป.๖ กลุ่มโรงเรียน เครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่	๒๐๐,๐๐๐	รร.เครือข่าย ต.น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา.	ยังไม่ ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน น้ำค่าน้อย	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน น้ำค่าน้อยเพื่อจัดโครงการ อยู่ค่ายพักแรมคืนลูกเสือ สามัญ	๓๕,๐๐๐	รร.เครือข่าย ต.น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา.	ยังไม่ ดำเนินการ	๓๕,๐๐๐
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ห้องข่าหนองเสือตาย	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้อง ข่าหนองเสือตายเพื่อจัด โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา โรงเรียนเครือข่าย ตำบลน้ำคำใหญ่	๓๕,๐๐๐	รร.เครือข่าย ต.น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา.	ยังไม่ ดำเนินการ	๓๕,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้าง อาคารอนุบาลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลน้ำคำ ใหญ่ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	กว้าง ๒๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๘๔ ตรม. ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่	๓,๐๑๐,๐๐๐	เด็กเล็ก เทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา.	ระหว่าง ดำเนินการ	

๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	สถานที่	หน่วย ดำเนิน การ	สถานะ การ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการคลองสายน้ำ ใส	โครงการคลองสายน้ำใส	๒๐๐,๐๐๐	ต.น้ำคำใหญ่	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	
๒	โครงการร่วมใจพัฒนา หมู่บ้านสะอาดน่าอยู่	โครงการร่วมใจพัฒนา หมู่บ้านสะอาดน่าอยู่	๕๐,๐๐๐	ต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ	