



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ไตรมาส ๑ - ๒

สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่  
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

## คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เพื่อรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมถึงผลการใช้จ่ายงบประมาณในทุก ๆ ด้าน ในช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๒

การจัดทำรายงานนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมผลการดำเนินงานในช่วง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ใน ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว ๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และ ๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน และเทศบัญญัติตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการประเมินผลวางแผนทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับการบริหารงานในคราวต่อไป

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

มีนาคม ๒๕๖๙

## สารบัญ

	หน้า
- สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)	๑
- สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน	๒
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	๓
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๓
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา	๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว	๑๒
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๒
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑๓
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๒
๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒๓
๒.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๓
๒.๖ แผนงานเคหะชุมชน	๒๗
- งบกลาง	๒๘
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	๒๙
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒๙
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๓๐
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๓๓
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๓๓
- บัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	๓๔
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	๓๖
- ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	๘๐

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาส ๑ - ๒

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ช่วงไตรมาส ๑ - ๒ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	๓๗	๑๖,๒๗๑,๓๐๐.๐๐	๓๖	๓,๗๔๙,๙๔๐.๕๕
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว	๒๖	๑๘,๗๓๐,๑๐๐.๐๐	๑๔	๘,๕๐๙,๙๔๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	๑๕	๒,๙๓๘,๖๐๐.๐๐	๑๔	๑,๔๔๑,๒๘๖.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๐	๐	๐	๐
๕. บัญชีครุภัณฑ์	๖	๒,๐๓๘,๘๐๐.๐๐	๕	๑๔๐,๙๖๐.๐๐
รวม	๘๔	๓๙,๙๗๘,๘๐๐.๐๐	๖๙	๑๓,๘๔๒,๑๒๖.๕๕

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑ - ๒) โดยสรุปได้ดังนี้

- จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน ๘๔ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๖๙ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๔ ของเทศบัญญัติ

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยสรุปได้ดังนี้

- งบประมาณตามเทศบัญญัติ จำนวน ๓๙,๙๗๘,๘๐๐.๐๐ บาท
- งบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน ๑๓,๘๔๒,๑๒๖.๕๕ บาท
- คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๒ ของงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)  
แพกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่  
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน	จำนวนโครงการดำเนินการ	จำนวนโครงการไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
<b>๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน</b>				
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๑	๐	-สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๔	๓๓	๑	-กองช่าง
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๒	๐	
<b>รวม</b>	<b>๓๗</b>	<b>๓๖</b>	<b>๑</b>	
<b>๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณี การค้า และการท่องเที่ยว</b>				
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๕	๑	๔	-สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานการสาธารณสุข	๔	๓	๑	-กอง
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๓	๑	สวัสดิการ
๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	๐	๑	สังคม
๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๓	๓	-กอง
๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๐	๑	การศึกษา
แผนงานงบกลาง	๕	๔	๑	
<b>รวม</b>	<b>๒๖</b>	<b>๑๔</b>	<b>๑๒</b>	
<b>๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ</b>				
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๓	๐	-สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๑๒	๑๑	๑	-กองคลัง -กอง การศึกษา
<b>รวม</b>	<b>๑๕</b>	<b>๑๔</b>	<b>๑</b>	
<b>๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>				
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๐	๐	๐	-สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	
<b>บัญชีครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>๖</b>	<b>๕</b>	<b>๑</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๘๔</b>	<b>๖๙</b>	<b>๑๕</b>	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
1.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์(ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)	20,000	ดำเนินการแล้ว	20,000	0	สำนักปลัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำบลท่าหมูที่ 11 (เส้นหนองตำบล)	ขนาดกว้าง 2.80 เมตร, ยาว 140.00 เมตร,หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392.00 ตร.ม.	254,000	ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)	0	254,000	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัลติก บ้านน้ำค้ำน้อย หมู่ที่ 15 (เส้นบ้านจัดสรร)	ช่วง 1 กว้าง 4 ม. ยาว 117.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 468.00 ตร.ม. ,ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม.	448,000	ดำเนินการแล้ว	447,000	1,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังแคน หมู่ที่ 10 (เส้นบ้านยายทองดา เคิกศิริ)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร, ยาว 25.00 เมตร, หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตร.ม.	80,000	ดำเนินการแล้ว	80,000	0	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3 (เส้นข้างบ้านแม่เรียน)	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร, ยาว 30.00 เมตร, หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตร.ม.	44,800	ยกเลิกโครงการ	0	44,800	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 (เส้นบ้านนางน้อย โพนแดง-บ้านนางสายสวงน)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร, ยาว 54.00 เมตร, หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162.00 ตร.ม.	100,000	ระหว่างดำเนินการ (รอผลทดสอบ)	0	100,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องพอก หมู่ที่ 6 (เส้นไปโรงน้ำดื่มสุขสันต์)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร, ยาว 87.00 เมตร, หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตร.ม.	215,000	ระหว่างดำเนินการ (รอผลทดสอบ)	0	100,000	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3 (เส้นข้างบ้านแม่ยุ)	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร, ยาว 50.00 เมตร, หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125.00 ตร.ม.	91,000	ระหว่างดำเนินการ (รอตรวจงาน)	0	91,000	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 (เส้นข้างบ้านครุคณีง)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร, ยาว 34.00 เมตร, หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 136.00 ตร.ม.	10,000	ดำเนินการแล้ว	10,000	0	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเสือดาย หมู่ที่ 7 (เส้นนายนายสุชาติ)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร , ยาว 129.00 เมตร, หนา 0.15 เมตร, หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 387.00 ตร.ม.	29,000	ดำเนินการแล้ว	29,000	0	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านห้องเช่า หมู่ที่ 3 (เส้นไปน่านางนิตยาโคตรสมบัติ)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร, ยาว 100.00 เมตร, หนา 0.15 เมตร, หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ,งานดินปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 4.00 ม. ยาว 66.00 ม. หนา 0.60 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตร.ม.	46,000	ดำเนินการแล้ว	46,000	0	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดับเต่า หมู่ที่ 12 (เส้นดอนปู่ตาบรรจบเส้นหลังวัดดับเต่าเก่า)	กว้าง 5.00 ม. ยาว 132.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.	500,000	ระหว่างดำเนินการ (รอผลทดสอบ)	0	500,000	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้องเช่า หมู่ที่ 14 (เส้นบ้านแม่ขวัญใจ)	กว้าง 3.00 ม. ยาว 63.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189.00 ตร.ม. , กว้าง 4.00 ม. ยาว 29.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 116.00 ตร.ม.	187,000	ระหว่างดำเนินการ (รอผลทดสอบ)	0	187,000	กองช่าง
13	โครงการบุกเบิกถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 4 (เส้นข้างบ้านพ่อฮวน-ถนนวาริราชเดช)	ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 ม. ยาว 270.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080ตร.ม. งานปรับเกลี่ยกว้าง 4.00 ม. ยาว 209.00 ม. หนา 0.60 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 836.00 ตร.ม.	131,000	ดำเนินการแล้ว	130,000	1,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
14	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 (เส้นสี่แยกบ้านนายโรมรันถึงสามแยกสวนพองษ์)	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ลูกรังกว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนา 0.15 ม.	250,000	ระหว่างดำเนินการ (รอผลทดสอบ)	0	250,000	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 8 (เส้นข้างวัดบ้านสมสะอาด - นานายทองสุข)	งานปรับเกลี่ย กว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนา 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม. งานดินเสริมข้างปรับเกลี่ยแต่ง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.	233,000	ระหว่างดำเนินการ (รอเบิกจ่าย)	0	233,000	กองช่าง
16	ปรับปรุงถนนลาดยางปูแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นถนนวาริราชเดช - หนองขอน	- ตอนที่ 1 ช่วงถนนวาริราชเดช - ถนนเจ้าเสด็จ จำนวน 3 ช่วง ขนาด กว้าง 6 ม. ยาว 521.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,126 ตร.ม. วางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 417 ท่อน บ่อพัก คสล. 44 บ่อ พร้อมฝาปิด - ตอนที่ 2 ช่วงถนนเจ้าเสด็จ - บ้านหนองขอน 11 ช่วง กว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 1,966.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,382 ตร.ม.	9,591,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	9,591,000	กองช่าง
17	ก่อสร้างคลองระบายน้ำ บ้านดับเต่า หมู่ที่ 12 (เส้นสี่แยกบ้านแม่จิด - บ้านแม่หนองพ้อเซียง)	ขนาดกว้าง 0.60 ม. (ปากใน 0.40 ม.) ลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 ม. ยาว 26.00 ม. ฝาเหล็ก จำนวน 4 ฝา ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 22 ฝา	67,000	ดำเนินการแล้ว	67,000	0	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
18	ก่อสร้างคลองระบายน้ำ บ้านน้ำค้ำน้อย หมู่ที่ 2 (เส้นเจ้าเสด็จ - สี่แยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15)	ขนาดกว้าง 0.60 ม. (ปากใน 0.40 ม.) ลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 ม. ยาว 82.00 ม. ฝาเหล็ก จำนวน 11 ฝา ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 71 ฝา	200,000	ดำเนินการแล้ว	199,000	1,000	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้องฆ่า หมู่ที่ 3 เส้นบ้านรองตั้ง	ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 475.00 ตรม.	300,000	ระหว่างดำเนินการ (รอผลทดสอบ)	0	300,000	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 เส้นแยกนายนายบุญส่ง - นานางจันทร์ธงใจดี	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร	200,000	ดำเนินการแล้ว	200,000	0	กองช่าง
21	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 (เส้นตรงข้ามวัดขี้เหล็ก)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร	79,000	ระหว่างดำเนินการ (รอผลทดสอบ)	0	79,000	กองช่าง
22	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำค้ำน้อย หมู่ที่ 15 (เส้นข้างบ้านช่างพัฒนา)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 147.00 ตารางเมตร	89,000	ระหว่างดำเนินการ (รอผลทดสอบ)	0	89,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องเช่า หมู่ที่ 14 (เส้นไปวัดป่า)	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร	160,000	ระหว่างดำเนินการ (รอผลทดสอบ)	0	160,000	กองช่าง
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องพอก หมู่ที่ 6 (เส้นไปน้ำดื่มสุขสันต์)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร	200,000	ระหว่างดำเนินการ (ขอซื้อจ้าง)	0	200,000	กองช่าง
25	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดับเต่า หมู่ที่ 11 (เส้นนาพ่อยุ)	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตรม.	21,500	ดำเนินการแล้ว	21,500	0	กองช่าง
26	ปรับปรุงถนน คสล. โดยปูแอสฟัลติก บ้านห้องเช่า หมู่ที่ 3 เส้นหน้าวัดโพธิ์ศรีทอง - หน้าโรงเรียน	ปูแอสฟัลติก ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 404.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 475.00 ตารางเมตร	360,000	ดำเนินการแล้ว	359,000	1,000	กองช่าง
27	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ 1 ทางเข้าเส้นกลางบ้าน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร	66,000	ดำเนินการแล้ว	66,000	0	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
28	ปรับปรุงถนน คสล. ปูแอสฟัลติก บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 8 เส้นบ้านพ้อเลียน ถึงบ้านพ้อทา	ปูแอสฟัลติก ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร	443,000	ดำเนินการแล้ว	442,000	1,000	กองช่าง
29	ปรับปรุงถนน คอนกรีตโดยปูแอสฟัลติก บ้านวังแคน หมู่ที่ 10 (เส้นบ้านน้ำคำใหญ่ – บ้านวังแคน)	ปูแอสฟัลติก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 925.00 ตารางเมตร	377,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำลังก่อสร้าง	376,000	1,000	กองช่าง
30	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลติก บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ 1 เส้นบ้าน อ.สุวิวัฒน์	ปูแอสฟัลติก ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 170.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 624.00 ตารางเมตร	326,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำลังก่อสร้าง	325,000	1,000	กองช่าง
31	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลติก เส้นดอนปู่ตา – บ้านนาย บุญโฮม บ้านตบเต่า หมู่ที่ 11	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 206.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 824.00 ตารางเมตร	340,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำลังก่อสร้าง	339,000	1,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
32	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดับเต่า หมู่ที่ 11 (เส้นทางรุ่งนภา รีสอร์ท)	ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 16.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตรม. งานวางท่อ 0.40 ม. จำนวน 46 ท่อน บ่อพัก 5 บ่อ	153,000	ดำเนินการแล้ว	153,000	0	กองช่าง
33	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเสือตาย (เส้นทางกลางบ้าน - หน้าวัด)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร	217,000	ระหว่างดำเนินการ (ขอซื้อจ้าง)	0	217,000	กองช่าง
34	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านน้ำค่าน้อย หมู่ที่ 2 (เส้นตรงข้ามอยู่เจริญชัยการช่าง)	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 526.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,630.00 ตารางเมตร ผิวจราจรงานดินปรับเกลี่ยแต่งขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร	213,000	ดำเนินการแล้ว	212,000	1,000	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดับเต่า หมู่ที่ 12 (เส้นบ้านดับเต่า - บ้านน้ำคำใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร เพื่อขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดับเต่า หมู่ที่ 12 (เส้นบ้านดับเต่า - บ้านน้ำคำใหญ่)	80,000	ดำเนินการแล้ว	79,392.95	607.05	กองช่าง
2	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (เส้นนานางราตรี)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร เพื่อขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (เส้นนานางราตรี)	150,000	ดำเนินการแล้ว	149,047.60	952.40	กองช่าง

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว

## 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในเขตตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมโครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในเขตตำบลน้ำคำใหญ่	20,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	152,200	ยังไม่ดำเนินการ	0	152,200	กองสวัสดิการสังคม
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ	50,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	กองสวัสดิการสังคม
4	โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพสตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพสตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	50,000	ดำเนินการแล้ว	50,000	0	กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
5	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ให้ความรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบล น้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ให้ความรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตพื้นที่ ตำบลน้ำคำใหญ่	30,000	ยังไม่ ดำเนินการ	0	30,000	กองสวัสดิการสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	จ้างเหมาบริการ ทำหมันสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมมาบริการทำหมัน สัตว์ ตามโครงการ ควบคุมประชากร สัตว์ (ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก พืชสุนัขบ้า ฯ	500,000	ดำเนินการ แล้ว	376,440	123,560	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
2	จ้างเหมาบริการ สำหรับสำรวจ จำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง บริการสำหรับสำรวจ จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	10,000	ดำเนินการ แล้ว	9,900	100	สำนักปลัด
3	โครงการบริจาค โลหิตโดยเสด็จ พระราชกุศล	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอเมือง ยโสธรตามโครงการ บริจาคโลหิตเพื่อ ถวายเป็นพระราช กุศล	6,000	ดำเนินการ แล้ว	6,000	0	สำนักปลัด
4	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน 15 หมู่บ้าน แยกดังนี้ 1. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้าน น้ำคำใหญ่ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกดังนี้ - โครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มะเร็งเต้านม	300,000	ยังไม่ ดำเนินการ	0	300,000	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
		<p>- โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำค่าน้อย หมู่ที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกดังนี้</p> <p>- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก</p> <p>- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์</p>		ยังไม่ดำเนินการ	0		สำนักปลัด
		<p>3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกดังนี้</p> <p>- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก</p> <p>- โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p>		ยังไม่ดำเนินการ	0		สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
		4. อุทยาน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกดังนี้ - โครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลุนาจารย์ - โครงการป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		ยังไม่ ดำเนินการ	0		สำนักปลัด
		5. อุทยาน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกดังนี้ - โครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลุนาจารย์ - โครงการป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		ยังไม่ ดำเนินการ	0		สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
		<p>6. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้องพอก หมู่ที่ 6 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท</p> <p>แยกดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านภียมะเร็งเต้านม</li> <li>- โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</li> </ul>		ยังไม่ดำเนินการ	0		สำนักปลัด
		<p>7. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองเสือตาย หมู่ที่ 7 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท</p> <p>แยกดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านภียมะเร็งเต้านม</li> <li>- โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</li> </ul>		ยังไม่ดำเนินการ	0		สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
		8. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 8 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกดังนี้ - โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		ยังไม่ดำเนินการ	0		สำนักปลัด
		9. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกดังนี้ - โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		ยังไม่ดำเนินการ	0		สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
		<p>10. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังแคน หมู่ที่ 10 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท</p> <p>แยกดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก</li> <li>- โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</li> </ul>		ยังไม่ดำเนินการ	0		สำนักปลัด
		<p>11. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดับเต่า หมู่ที่ 11 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท</p> <p>แยกดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</li> <li>- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์</li> </ul>		ยังไม่ดำเนินการ	0		สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
		12. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านต๊อบเต่า หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท - โครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 13. อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านดอน หัวหมู หมู่ที่ 13 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกดังนี้ - โครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - โครงการป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		ยังไม่ ดำเนินการ	0		สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
		14. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้องฆ่า หมู่ที่ 14 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกดังนี้ - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านภีมะเรงแต้นม - โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		ยังไม่ดำเนินการ	0		สำนักปลัด
		15. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำค้ำน้อย หมู่ที่ 15 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกดังนี้ - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านภีมะเรงแต้นม - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก		ยังไม่ดำเนินการ	0		สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว  
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	150,000	ระหว่างดำเนินการ	32,000	118,000	กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการลดปัญหาสังคมลดความรุนแรงในครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดปัญหาสังคมลดความรุนแรงในครอบครัว	25,000	ดำเนินการแล้ว	25,000	0	กองสวัสดิการสังคม
3	โครงการใส่ใจห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการใส่ใจห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ	70,300	ดำเนินการแล้ว	70,300	0	กองสวัสดิการสังคม
4	โครงการให้ความรู้ระเบียบกฎหมายและสวัสดิการผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้ระเบียบกฎหมายและสวัสดิการผู้สูงอายุ	18,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	18,000	กองสวัสดิการสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว  
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	300,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	300,000	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว  
2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการฯ	120,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	120,000	กองการศึกษา
2	โครงการเทศกาลจุดไฟตุ้มกายโสธร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศกาลจุดไฟตุ้มกายโสธร	50,000	ดำเนินการแล้ว	49,350	650	กองการศึกษา
3	โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีลอยกระทง	150,000	ดำเนินการแล้ว	46,100	103,900	กองการศึกษา
4	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธรเพื่อส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	15,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	15,000	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ในตำบลน้ำคำใหญ่ โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบล น้ำคำใหญ่ แยกดังนี้ 1. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ 1 - โครงการประเพณีบุญมหาชาติ ตั้งไว้ 10,000 บาท	140,000	ดำเนินการแล้ว	10,000	0	กองการศึกษา
		2. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3 - โครงการสงฆ์พระธาตุพระครูดี (ไท) ตั้งไว้ 10,000 บาท		ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000	กองการศึกษา
		3. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 - โครงการสงฆ์พระธาตุสามองค์ ตั้งไว้ 10,000 บาท		ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000	กองการศึกษา
		4. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่ตั้งไว้ 10,000 บาท		ดำเนินการแล้ว	10,000	0	กองการศึกษา
		5. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้องพอก หมู่ที่ 6 - โครงการประเพณีสงฆ์พระสังกัจจายน์ตั้งไว้ 10,000 บาท		ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
		6. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองเสือตาย หมู่ที่ 7 - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่ตั้งไว้ 10,000 บาท		ดำเนินการแล้ว	10,000	0	กองการศึกษา
		7. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 8 - โครงการสร้างพระตั้งไว้ 10,000 บาท		ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000	กองการศึกษา
		8. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่ตั้งไว้ 10,000 บาท		ดำเนินการแล้ว	10,000	0	กองการศึกษา
		9. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังแคน หมู่ที่ 10 - โครงการประเพณีบุญมหาชาติ ตั้งไว้ 10,000 บาท		ดำเนินการแล้ว	10,000	0	กองการศึกษา
		10. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดักเต่า หมู่ที่ 11 - โครงการประเพณีบุญมหาชาติ ตั้งไว้ 10,000 บาท		ดำเนินการแล้ว	10,000	0	กองการศึกษา
		11. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดักเต่า หมู่ที่ 12 - โครงการประเพณีบุญมหาชาติ ตั้งไว้ 10,000 บาท		ดำเนินการแล้ว	10,000	0	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
		12. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตำบลเต่า หมู่ที่ 12 - โครงการสร้างพระวัด ตำบลเต่าเก่า ตั้งไว้ 10,000 บาท		ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000	กองการศึกษา
		13. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนหัวหมู หมู่ที่ 13 - โครงการสร้างพระ ตั้งไว้ 10,000 บาท		ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000	กองการศึกษา
		14. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้องข่า หมู่ที่ 14 - โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่ตั้งไว้ 10,000 บาท		ดำเนินการแล้ว	10,000	0	กองการศึกษา
6	โครงการสร้างพระธาตุหลักคำ ตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2,15 โครงการสร้างน้ำพระธาตุหลักคำตำบลน้ำคำใหญ่	50,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลน้ำคำใหญ่	20,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด

## แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาล ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป	13,605,600	ระหว่างดำเนินการ	6,204,400	7,401,200	กองสวัสดิการสังคม
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล	2,640,000	ระหว่างดำเนินการ	1,358,400	1,281,600	กองสวัสดิการสังคม
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล และได้รับการพิจารณารับรองจากแพทย์	48,000	ระหว่างดำเนินการ	22,500	25,500	กองสวัสดิการสังคม
4	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำคำใหญ่	30,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	กองสวัสดิการสังคม
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นสมทบร้อยละห้าสิบของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	180,000	ดำเนินการแล้ว	179,550	450	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	ค่าเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 20 จุด ระยะเวลา 12 เดือน	385,200	ระหว่างดำเนินการ	192,600	192,600	สำนักปลัด
2	โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านกฎหมายและปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรอบรม	20,000	ดำเนินการแล้ว	19,970	30	สำนักปลัด
3	สนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,000	ดำเนินการแล้ว	16,000	0	สำนักปลัด

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

## 3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการค่ายเด็กและเยาวชนตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม	30,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	กองการศึกษา
2	โครงการกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	10,000	ดำเนินการแล้ว	10,000	0	กองการศึกษา
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเหมาะประกอบอาหารให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	396,900	ระหว่างดำเนินการ	221,616	175,284	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี	122,400	ระหว่างดำเนินการ	0	122,400	กองการศึกษา
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	83,100	ระหว่างดำเนินการ	0	83,100	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
6	รายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาและนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	ระหว่างดำเนินการ	0	50,000	กองการศึกษา
7	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำหรับเด็กอนุบาล เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย โรงเรียนบ้านกุดจอกหนองพอกขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านตบเต่า โรงเรียนบ้านห้องข่า หนองเสือดาย	1,485,000	ระหว่างดำเนินการ	686,100	798,900	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกซ์เหล็ก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามแนวทางวิถีพุทธ (ค่ายพุทธบุตร)	35,000	ระหว่างดำเนินการ	0	35,000	กองการศึกษา
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นเต่า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเข้าค่ายวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่	35,000	ดำเนินการแล้ว	35,000	0	กองการศึกษา
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (จ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่	200,000	ดำเนินการแล้ว	200,000	0	กองการศึกษา
11	อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการอยู่ค่ายพักแรมคีนลูกเสือสามัญ	35,000	ดำเนินการแล้ว	30,000	5,000	กองการศึกษา
12	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือดาย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่	35,000	ดำเนินการแล้ว	30,000	5,000	กองการศึกษา

#### 4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

##### 4.1 แผนงานการเกษตร

(ไม่มี)

บัญชีครุภัณฑ์  
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	จัดซื้อรถเทรลเลอร์ลากจูงสำหรับรถชุดขนาดเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเทรลเลอร์ลากจูงสำหรับรถชุดขนาดเล็ก พื้นที่ใช้งาน ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร	100,000	ดำเนินการแล้ว	65,000	35,000	กองช่าง
2	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์นวัตกรรมภายในเขตเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายตามโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์นวัตกรรมภายในเขตเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน 27 ชุด	1,728,000	ระหว่างดำเนินการ	0	1,728,000	กองช่าง
3	เตียงนอนผู้ป่วยแบบมีล้อ (Self loading-Stretcher)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงนอนผู้ป่วยแบบมีล้อ (Self-loading-Stretcher) และฐานรองล้อเตียงสแตนเลส พร้อมติดตั้งภายในรถ	80,000	ระหว่างดำเนินการ	0	80,000	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
4	ไม่ง่ามระงับเหตุ	เพื่อจัดซื้อไม่ง่ามระงับเหตุ จำนวน 3 ชุด	45,000	ดำเนินการแล้ว	35,100	9,900	สำนักปลัด
5	จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	เพื่อใช้ในงานตัดคอนกรีต	40,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	40,000	กองช่าง
6	จัดซื้อพัดลม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมสำหรับบริการประชาชนและนักเรียนจำนวน 14 ตัว	35,800 โอนงบเพิ่ม 10,000 บาท (ราคาเพิ่มขึ้น)	ดำเนินการแล้ว	40,860	4,940	กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่  
\*\*\*\*\*

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
1.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)	20,000	ทต. น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด													




1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

1.2 แผนงานอุทสาหกรรมโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต๊อบเต่า หมู่ที่ 11 (เส้นหนองต๊อบเต่า)	ขนาดกว้าง 2.80 เมตร, ยาว 140.00 เมตร,หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392.00 ตร.ม.	254,000	บ้านต๊อบเต่า หมู่ที่ 11	กองช่าง													
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัลติก บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 15 (เส้นบ้านจัดสรร)	ช่วง 1 กว้าง 4 ม. ยาว 117.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 468.00 ตร.ม. ,ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม.	448,000	บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 15	กองช่าง													
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังแคน หมู่ที่ 10 (เส้นบ้านยายทองคำ เค็กศิริ)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร, ยาว 25.00 เมตร, หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตร.ม.	80,000	บ้านวังแคน หมู่ที่ 10	กองช่าง													
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3 (เส้นข้างบ้านแม่เรียน)	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร, ยาว 30.00 เมตร, หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตร.ม.	44,800	บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3	กองช่าง													

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 (เส้นบ้านนางน้อย โพนแดง-บ้านนางสายสงวน)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร, ยาว 54.00 เมตร, หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162.00 ตร.ม.	100,000	บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5	กองช่าง													
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องพอก หมู่ที่ 6 (เส้นไปโรงน้ำดื่มสุขสันต์)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร, ยาว 87.00 เมตร, หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตร.ม.	215,000	บ้านห้องพอก หมู่ที่ 6	กองช่าง													
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3 (เส้นข้างบ้านแม่ยุ)	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร, หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125.00 ตร.ม.	91,000	บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3	กองช่าง													
8	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 (เส้นข้างบ้านครุคหนึ่ง)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร, ยาว 34.00 เมตร, หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 136.00 ตร.ม.	10,000	บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4	กองช่าง													

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเสือตาย หมู่ที่ 7 (เส้นนายนายสุชาติ)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร, ยาว 129.00 เมตร, หนา 0.15 เมตร, หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 387.00 ตร.ม.	29,000	บ้านหนอง เสือตาย หมู่ที่ 7	กองช่าง													
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3 (เส้นไป นางานนิตยา โคตรสมบัติ)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร, ยาว 100.00 เมตร, หนา 0.15 เมตร, หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ,งานดินปรับ เกลี่ยแต่งกว้าง 4.00 ม. ยาว 66.00 ม. หนา 0.60 ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตร.ม.	46,000	บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3	กองช่าง													
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดัดเต่า หมู่ที่ 12 (เส้นตอนปู่ตาบรรจบเส้น หลังวัดดัดเต่าเก่า)	กว้าง 5.00 ม. ยาว 132.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.	500,000	บ้านดัดเต่า หมู่ที่ 12	กองช่าง													
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้องข่า หมู่ที่ 14 (เส้น บ้านแม่ขวัญใจ)	กว้าง 3.00 ม. ยาว 63.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 189.00 ตร.ม. , กว้าง 4.00 ม. ยาว 29.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 116.00 ตร.ม.	187,000	บ้านห้องข่า หมู่ที่ 14	กองช่าง													

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
13	โครงการบุกเบิกถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 4 (เส้นข้างบ้านพ้อฮวน-ถนนวาริราชเดช)	ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 ม. ยาว 270.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. งานปรับเกลี่ยกว้าง 4.00 ม. ยาว 209.00 ม. หนา 0.60 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 836.00 ตร.ม.	131,000	บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 4	กองช่าง													
14	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 (เส้นสี่แยกบ้านนายโรมรันถึงสามแยกสวนพ้อพงษ์)	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ลูกรังกว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนา 0.15 ม.	250,000	บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5	กองช่าง													
15	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 8 (เส้นข้างวัดบ้านสมสะอาด - นานายทองสุข)	งานปรับเกลี่ย กว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนา 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม. งานดินเสริมข้างปรับเกลี่ยแต่ง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.	233,000	บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 8	กองช่าง													

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
16	ปรับปรุงถนนลาดยางปูแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นถนนวาริราชเดช - หนองซอน	- ตอนที่ 1 ช่วงถนนวาริราชเดช - ถนนเจ้าเสด็จ จำนวน 3 ช่วง ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 521.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,126 ตร.ม. วางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 417 ท่อน บ่อพัก คลส. 44 บ่อ พร้อมฝาปิด - ตอนที่ 2 ช่วงถนนเจ้าเสด็จ - บ้านหนองซอน 11 ช่วง กว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 1,966.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,382 ตร.ม.	9,591,000	ถนนวาริราชเดช - หนองซอน	กองช่าง													
17	ก่อสร้างคลองระบายน้ำ บ้านดับเต่า หมู่ที่ 12 (เส้นสี่แยกบ้านแม่จิด - บ้านแม่หนองพ้อเชียง)	ขนาดกว้าง 0.60 ม. (ปากใน 0.40 ม.) ลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 ม. ยาว 26.00 ม. ฝาเหล็กจำนวน 4 ฝา ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 22 ฝา	67,000	บ้านดับเต่า หมู่ที่ 12	กองช่าง													
18	ก่อสร้างคลองระบายน้ำ บ้านน้ำค่าน้อย หมู่ที่ 2 (เส้นเจ้าเสด็จ - สี่แยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15)	ขนาดกว้าง 0.60 ม. (ปากใน 0.40 ม.) ลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 ม. ยาว 82.00 ม. ฝาเหล็กจำนวน 11 ฝา ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 71 ฝา	200,000	บ้านน้ำค่าน้อย หมู่ที่ 2	กองช่าง													
19	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3 เส้นบ้านรองตั้ง	ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 475.00 ตร.ม.	300,000	บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3	กองช่าง													

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 เส้นแยกนายนายบุญส่ง - นางางจันทร์ธง ใจดี	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร	200,000	บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5	กองช่าง													
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 4 (เส้นตรงข้ามวัดชีเหล็ก)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร	79,000	บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 4	กองช่าง													
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำค่าน้อย หมู่ที่ 15 (เส้นข้างบ้านช่างพัฒนา)	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 147.00 ตารางเมตร	89,000	บ้าน น้ำค่าน้อย หมู่ที่ 15	กองช่าง													
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องฆ่า หมู่ที่ 14 (เส้นไปวัดป่า)	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร	160,000	บ้านห้องฆ่า หมู่ที่ 14	กองช่าง													
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องพอก หมู่ที่ 6 (เส้นไปน้ำดื่มสุขสันต์)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร	200,000	บ้าน ห้องพอก หมู่ที่ 6	กองช่าง													

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
25	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน ตำบลเต่า หมู่ที่ 11 (เส้นนาพ่อย)	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 216.00 ตรม.	21,500	บ้านตำบลเต่า หมู่ที่ 11	กองช่าง														
26	ปรับปรุงถนน คสล. โดยปู แอสฟัลติก บ้านห้องเช่า หมู่ที่ 3 เส้นหน้าวัดโพธิ์ ศรีทอง - หน้าโรงเรียน	ปูแอสฟัลติก ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 404.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 475.00 ตารางเมตร	360,000	บ้านห้องเช่า หมู่ที่ 3	กองช่าง														
27	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ 1 ทางเข้าเส้นกลางบ้าน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร	66,000	บ้าน น้ำคำใหญ่ หมู่ที่ 1	กองช่าง														
28	ปรับปรุงถนน คสล.ปูแอส ฟัลติก บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 8 เส้นบ้านพ้อเลียน ถึงบ้านพ้อทา	ปูแอสฟัลติก ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร	443,000	บ้าน สมสะอาด หมู่ที่ 8	กองช่าง														

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
29	ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปู แอสฟัลติก บ้านวังแคน หมู่ที่ 10 (เส้นบ้าน น้ำคำใหญ่ - บ้านวังแคน)	ปูแอสฟัลติก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 925.00 ตารางเมตร	377,000	บ้านวังแคน หมู่ที่ 10	กองช่าง													
30	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยปูแอสฟัลติก บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ 1 เส้นบ้าน อ.สุวรรณ	ปูแอสฟัลติก ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 170.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 624.00 ตารางเมตร	326,000	บ้าน น้ำคำใหญ่ หมู่ที่ 1	กองช่าง													
31	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยปูแอสฟัลติก เส้นดอนปู่ตา - บ้านนาย บุญโฮม บ้านดับเต่า หมู่ที่ 11	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 206.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 824.00 ตารางเมตร	340,000	บ้านดับเต่า หมู่ที่ 11	กองช่าง													
32	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดับเต่า หมู่ที่ 11 (เส้นหน้ารุ่งนภารีสอร์ท)	ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 16.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตรม. งานวางท่อ 0.40 ม. จำนวน 46 ท่อน บ่อพัก 5 บ่อ	153,000	บ้านดับเต่า หมู่ที่ 11	กองช่าง													

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
33	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเสือตาย (เส้นศาลากลางบ้าน - หน้าวัด)	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร	217,000	บ้านหนอง เสือตาย หมู่ที่ 7	กองช่าง														
34	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน น้ำค้ำน้อย หมู่ที่ 2 (เส้นตรง ข้ามอุ้งเจริญชัยการช่าง)	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 526.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,630.00 ตาราง เมตร ผิวจราจรงานดินปรับ เกลี่ยแต่งขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร	213,000	บ้าน น้ำค้ำน้อย หมู่ที่ 2	กองช่าง														

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดับเต่า หมู่ที่ 12 (เส้นบ้านดับเต่า - บ้านน้ำคำใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ยโสธร เพื่อขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดับเต่า หมู่ที่ 12 (เส้น บ้านดับเต่า - บ้านน้ำคำใหญ่)	80,000	บ้านดับเต่า หมู่ที่ 12	กองช่าง				←—————→						
2	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (เส้นนางนารถรี)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ยโสธร เพื่อขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (เส้นนางนารถรี)	150,000	บ้าน หนองแวง หมู่ที่ 9	กองช่าง				←—————→						





2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จ้างเหมาบริการทำหมัน สัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บริการทำหมันสัตว์ ตามโครงการควบคุม ประชากรสัตว์ (ผ่าตัดทำหมันสุนัขและ แมว) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า ฯ	500,000	ทต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด													
2	จ้างเหมาบริการสำหรับ สำรวจจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง บริการสำหรับสำรวจ จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า ฯ	10,000	ทต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2568			พ.ศ. 2569								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการบริจาคโลหิต โดยเสด็จพระราชกุศล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทำการปกครองอำเภอ เมืองยโสธรตามโครงการ บริจาคโลหิตเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล	6,000	ทต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด												
4	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน 15 หมู่บ้าน แยกดังนี้ 1. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกดังนี้ - โครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านกษัตริย์แม่เรีงเต้านม	300,000	ทต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด												



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		3. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้องเช่า หมู่ที่ 3 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยก ดังนี้ - โครงการสืบสานพระ ราชนิธานสมเด็จพระเจ้า ตากษมหาราช - โครงการป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2568			พ.ศ. 2569								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		4. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 4 จำนวน 2 โครงการ ตั้ง ไว้ 20,000 บาท แยก ดังนี้ - โครงการสืบสานพระ ราชนิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช - โครงการป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี															



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		5. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยก ดังนี้ - โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ ต้านภัยมะเร็งเต้านม - โครงการป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี																	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		6. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหองพอก หมู่ที่ 6 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยก ดังนี้ - โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ ต้านภัยมะเร็งเต้านม - โครงการป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี																







ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		9. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9 จำนวน 2 โครงการ ตั้ง ไว้ 20,000 บาท แยก ดังนี้ - โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ ต้านภัยมะเร็งเต้านม - โครงการป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี																	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนิน การ	พ.ศ.2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		10. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังแคน หมู่ที่ 10 จำนวน 2 โครงการ ตั้ง ไว้ 20,000 บาท แยก ดังนี้ - โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ ต้านภัยมะเร็งเต้านม - โครงการป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี																	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		11. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตำบลท่า หมู่ที่ 11 จำนวน 2 โครงการ ตั้ง ไว้ 20,000 บาท แยก ดังนี้ - โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิในโครงการ พระราชดำริสมเด็จพระ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		<p>12. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดับเต่า หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท</p> <p>- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี</p> <p>13. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนหัวหมู หมู่ที่ 13 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกดังนี้</p> <p>- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี</p> <p>- โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p>																	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		15. อุทยาน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 15 จำนวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยก ดังนี้ - โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ ท่านภีมะเรงดำณม - โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก																

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว  
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	150,000	ทต.น้ำคำใหญ่	สวัสดิการ สังคม														
2	โครงการลดปัญหาสังคม ลดความรุนแรงใน ครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการลดปัญหาสังคม ลดความรุนแรงใน ครอบครัว	25,000	ทต.น้ำคำใหญ่	สวัสดิการ สังคม														
3	โครงการ ใส่ใจ ห่วงใย สุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการใส่ใจ ห่วงใย สุขภาพผู้สูงอายุ	70,300	ทต.น้ำคำใหญ่	สวัสดิการ สังคม														
4	โครงการให้ความรู้ระเบียบ กฎหมายและสวัสดิการ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการให้ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย และ สวัสดิการผู้สูงอายุ	18,000	ทต.น้ำคำใหญ่	สวัสดิการ สังคม														

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว  
 2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยา หรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	300,000	ทต.น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด													

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว

2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามโครงการฯ	120,000	ตำบล น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา													
2	โครงการเทศกาลจุดไฟ ตุ่มกายโสธร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการเทศกาลจุดไฟ ตุ่มกายโสธร	50,000	ที่ว่าการ อำเภอเมือง ยโสธร	กอง การศึกษา	↔												
3	โครงการประเพณีลอย กระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการประเพณีลอย กระทง	150,000	ณ ศูนย์ โอท็อปบ้าน น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา		↔											
4	โครงการส่งเสริม ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ ทำการปกครองอำเภอ เมืองยโสธรเพื่อส่งเสริม งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร	15,000	จังหวัดยโสธร	กอง การศึกษา								↔					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนิน การ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	โครงการส่งเสริม ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่นตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านในตำบล น้ำคำใหญ่โครงการส่งเสริม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของตำบลน้ำคำใหญ่ แยกดังนี้	140,000	ตำบล น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา														
		1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ 1 - โครงการประเพณีบุญมหาชาติ ตั้งไว้ 10,000 บาท																	
		2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3 - โครงการสงฆ์พระธาตุพระครู ตี (ไท) ตั้งไว้ 10,000 บาท																	
		3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 - โครงการสงฆ์พระธาตุ สามองค์ ตั้งไว้ 10,000 บาท																	
		4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 - โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีบุญข้าวจี่ตั้งไว้ 10,000 บาท																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		5. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหึ่งพอก หมู่ที่ 6 - โครงการประเพณีสงกรานต์ พระสังกัจจายน์ตั้งไว้ 10,000 บาท										←→					
		6. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนองเสือตาย หมู่ที่ 7 - โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีบุญข้าวจีตั้งไว้ 10,000 บาท									←→						
		7. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 8 - โครงการสงกรานต์พระ ตั้งไว้ 10,000 บาท										←→					
		8. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีบุญข้าวจีตั้งไว้ 10,000 บาท										←→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		9. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังแคน หมู่ที่ 10 - โครงการประเพณีบุญมหาชาติ ตั้งไว้ 10,000 บาท																
		10. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านดับเต่า หมู่ที่ 11 - โครงการประเพณีบุญมหาชาติ ตั้งไว้ 10,000 บาท																
		11. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านดับเต่า หมู่ที่ 12 - โครงการประเพณีบุญมหาชาติ ตั้งไว้ 10,000 บาท																
		12. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านดับเต่า หมู่ที่ 12 - โครงการสงฆ์น้ำพระวัดดับเต่า เก่า ตั้งไว้ 10,000 บาท																
		13. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านดอนหัวหมู หมู่ที่ 13 - โครงการสงฆ์น้ำพระ ตั้งไว้ 10,000 บาท																
		14. อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านห้องฆ่า หมู่ที่ 14 - โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีบุญข้าวจ้ตั้งไว้ 10,000 บาท																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	โครงการสร้างน้ำพระธาตุ หลักคำตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 ,15 โครงการสร้างน้ำพระธาตุ หลักคำตำบลน้ำคำใหญ่	50,000	ตำบล น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา									↔			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้า และการท่องเที่ยว

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการบริหารจัดการ ขยะชุมชนตำบล น้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดการ ขยะชุมชนตำบล น้ำคำใหญ่	20,000	ทต. น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด														

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาล ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป	13,605,600	ตำบล น้ำคำใหญ่	กอง สวัสดิการ สังคม	←													→
2	เบี้ยยังชีพ ความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล	2,640,000	ตำบล น้ำคำใหญ่	กอง สวัสดิการ สังคม	←													→
3	เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลและได้รับการพิจารณารับรองจากแพทย์	48,000	ตำบล น้ำคำใหญ่	กอง สวัสดิการ สังคม	←													→
4	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน ตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำคำใหญ่	30,000	ตำบล น้ำคำใหญ่	กอง สวัสดิการ สังคม														←
5	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สมทบร้อยละห้าสิบของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	180,000	ตำบล น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด														←

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	ค่าเช่าระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบ กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 20 จุด ระยะเวลา 12 เดือน	385,200	ทต. น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	←														→
2	โครงการสร้างเสริมความรู้ ด้านกฎหมายและปลูก จิตสำนึกในการป้องกัน การทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการหรือหลักสูตร อบรม	20,000	ทต. น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด					←	→									
3	สนับสนุนการบริหารงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สนับสนุนการบริหารงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	16,000	ทต. น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด	←	→													

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2568			พ.ศ. 2569												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	โครงการค่ายเด็ก และเยาวชนตำบล น้ำคำใหญ่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการหรือหลักสูตร การฝึกอบรม	30,000	เทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา																
2	โครงการกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลน้ำคำใหญ่	10,000	ศพด.ทต. น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา																
3	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา  - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบอาหาร ให้แก่ เด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลน้ำคำใหญ่	396,900	ศพด.ทต. น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา																
4	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา  - ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เรียนการสอน (รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี	122,400	ศพด.ทต. น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา  - ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลน้ำคำใหญ่	83,100	เทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา														
6	รายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ ความช่วยเหลือแก่นักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับทุนการศึกษา ให้นักศึกษาและ นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาสของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	50,000	โรงเรียน เครือข่ายตำบล น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา														

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำหรับเด็กอนุบาล เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย โรงเรียนบ้านกุดจอกหนองพอกขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านตบเต่า โรงเรียนบ้านห้องเช่าหนองเสือตาย	1,485,000	รร.เครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่	กองการศึกษา													
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามแนวทางวิถีพุทธ (ค่ายพุทธบุตร)	35,000	รร.เครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่	กองการศึกษา													
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านตบเต่า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเข้าค่ายวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่	35,000	รร.เครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่	กองการศึกษา													

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10	อุดหนุนโรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ(จ้างเหมาครูสอน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน เครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่	200,000	รร.เครือข่าย ตำบลน้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา														
11	อุดหนุนโรงเรียน บ้านน้ำคำน้อย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ โครงการอยู่ค่ายพักแรมคีน ลูกเสือสามัญ	35,000	รร.เครือข่าย ตำบลน้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา														
12	อุดหนุนโรงเรียน บ้านห้องเช่า หนองเสือตาย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่	35,000	รร.เครือข่าย ตำบลน้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา														

บัญชีครุภัณฑ์  
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดซื้อรถแทรกเตอร์ ลากจูงสำหรับรถชุด ขนาดเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ แทรกเตอร์ลากจูงสำหรับรถชุด ขนาดเล็ก พื้นที่ใช้งาน ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร	100,000	ทต. น้ำคำใหญ่	กองช่าง													
2	โครงการติดตั้งเสา ไฟฟ้าแสงสว่างโซล่า เซลล์นวัตกรรม ภายในเขตเทศบาล ตำบลน้ำคำใหญ่	เพื่อจ่ายตามโครงการติดตั้ง เสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ นวัตกรรมภายในเขตเทศบาล ตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน 27 ชุด	1,728,000	เขตตำบล น้ำคำใหญ่	กองช่าง													
3	เตียงนอนผู้ป่วยแบบ มีล้อ (Self loading- Stretcher)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เตียงนอนผู้ป่วยแบบมีล้อ (Self-loading-Stretcher) และฐานวางล้อเตียง สแตนเลส พร้อมติดตั้ง ภายในรถ	80,000	ทต. น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4	ไม่ง่ามระงับเหตุ	เพื่อจัดซื้อไม่ง่ามระงับเหตุ จำนวน 3 ชุด	45,000	ทต. น้ำคำใหญ่	สำนักปลัด														
5	จัดซื้อเครื่องตัด คอนกรีต	เพื่อใช้ในงานตัดคอนกรีต	40,000	ทต. น้ำคำใหญ่	กองช่าง														
6	จัดซื้อพัดลม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม สำหรับบริการประชาชนและ นักเรียนจำนวน 14 ตัว	35,800	ศพต.ทต. น้ำคำใหญ่	กอง การศึกษา														

## ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

### ๑. ปัญหาและอุปสรรค

๑.๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วน ที่ประชาชนเสนอ ความต้องการให้สอดคล้องกับงบประมาณซึ่งในแต่ละปีมีความใกล้เคียงกัน

๑.๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณ ควรเน้นโครงการด้านอื่น ๆ ด้วย เพราะงบประมาณส่วนมากเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับโครงการด้านอื่น ๆ

๑.๓) โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากปริมาณงานไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

### ๒. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๒.๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนว่า มีข้อจำกัดในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย คือ ต้องคำนึงถึงสถานะทางการคลัง เนื่องจากงบเพื่อการพัฒนาที่มีจำนวนจำกัด แต่มีพื้นที่ในการพัฒนามาก หากโครงการพัฒนาใช้งบประมาณสูงจะไม่สามารถดำเนินการได้ในปีเดียว จะสามารถทำได้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น

๒.๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ควรเร่งดำเนินการให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่ได้กำหนด ในแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว

๒.๓) การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชน หากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ควรชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจในการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่